

## LEGENDA MATERIÁLŮ

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  BOURANÉ KONSTRUKCE


## POZNÁMKY

- 1) Postup bouracích prací bude probíhat v tomto pořadí:
  - Demontáž jednotlivých prvků skateparku
  - Demontáž budovy sociálního zázemí
  - Demontáž schodiště a rampy
  - Demontáž betonové plochy areálu
- 2) Demontáž budovy sociálního zázemí:
  - Odpojení budovy od elektra, vodovodu a kanalizace
  - Demontáž venkovních kovových mříží u dveří a oken
  - Demontáž dveří a oken
  - Odpojení zařízení předmětů, zaslepení potrubí v místech napojení přípojek
  - Odstranění dešťových žlabů a svodů, demontáž střešního pláště a štítů
  - Odstranění krovu – konstrukce musí být staticky zajištěny
  - Demontáž dřevěného stropu a dřevěných sloupů
  - Demontáž podlah
  - Demontáž obvodových konstrukcí budovy, základů
  - Demontáž dlažby v okolí budovy sociálního zázemí

Bude demontováno vstupní schodiště s rampou do areálu, včetně kovových prvků zábradlí. Jako poslední bude demontována betonová deska s asfaltovou vrstvou, podkladní násyp pod deskou bude také odstraněn.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

$\pm 0,000 = 242,43$  m.n.m BPV, souřadnicový systém JTSK

ZODP.PROJEKTANT	YYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOb OSTRAVA–JIH		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT	3x44
AKCE REKONSTRUKCE AREÁLU – SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE		DATUM	1/2022
		STUPEŇ	DDS
		MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH	SO 01.1 – DEMONTÁŽ AREÁLU SKATEPARKU ŘEZ B1 – BOURACÍ PRÁCE	VÝKRES č. D.1.1 – 1.1b	ZAK.Č. 2011