

Harmonogram prací				
Pumptrack Ostrava - Jih				
<b>Předání staveniště</b>	18.3.2024			
<b>Přípravné práce</b>	18.3. - 3.4.			
Zařízení staveniště	18.3. - 3.4.			
Geodetické práce	18.3. - 3.4.			
Stržení ornice, přesun	18.3. - 3.4.			
Dodávka zeminy	18.3. - 3.4.			
Modelace základu trati	18.3. - 3.4.			
Hutnění konstrukčních vrstev	18.3. - 3.4.			
<b>HSV</b>		V závislosti na počasí a podmínkách na staveništi		
Modelace trati dle PD	25.3. - 7.4.			
Hutnění konstrukčních vrstev	25.3. - 7.4.			
Dodávka štěrkodrti	25.3. - 7.4.			
Finální modelace povrchu	25.3. - 7.4.			
Vsakovací plochy	25.3. - 7.4.			
Asfaltovací práce		V závislosti na počasí a podmínkách na staveništi		
Příprava podkladu	1.4. - 31.4.			
Pokládka asfaltobetonu	1.4. - 31.4.			
Zatrávnění, planýrovací práce	1.4. - 31.4.			
Mobiliář, provozní řád	1.4. - 31.4.			
Zprovoznění dráhy	1.4. - 31.4.			
<b>Předání hotového díla</b>	<b>1.5. - 1.6.2024</b>			