

ID	Režir	Název úkolu úkolů	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	listopad		prosinec			50
							44	45	46	47	48	
1		Ostrava Hrabůvka	265,88 dny	19.03. 19	09.12. 19							
2		Převzetí a předání staveniště	1 den	19.03. 19	20.03. 19							
3		Přípravné práce, zařízení staveniště	10 dny	22.03. 19	31.03. 19							
4		SO 01 - Demolice a příprava území	232 dny	01.04. 19	18.11. 19							
5		Etapa 1	28 dny	01.04. 19	28.04. 19							
6		Etapa 2 vč. Výměny podloží	94 dny	29.04. 19	31.07. 19							
7		Etapa 3 vč. výměny podloží	132 dny	10.07. 19	18.11. 19							
8		SO 02 - Zpevněné plochy vč.odvodnění	125 dny	29.07. 19	30.11. 19							
9		Provedení podsypu pod CB kryt ze ŠD	115 dny	29.07. 19	20.11. 19							
10		Vymývaný beton včetně osazení žlabů	115 dny	01.08. 19	23.11. 19							
11		Provedení travertinových pásů včetně výplně ploch (žulová kostka, zatravněné plochy)	62 dny	30.09. 19	30.11. 19							
12		Provedení zámkové dlažby	69 dny	23.09. 19	30.11. 19							
13		SO 05 - Zastřešení severní části včetně odvodn.	13 dny	18.11. 19	30.11. 19							
14		Provedení odvodnění terasy	13 dny	18.11. 19	30.11. 19							
15		Montáž tahokovu	6 dny	25.11. 19	30.11. 19							
16		SO 06 - Infocentrum	45 dny	17.10. 19	30.11. 19							
17		Provádění KZS	25 dny	17.10. 19	10.11. 19							
18		Provádění opláštění tahokovem	20 dny	11.11. 19	30.11. 19							
19		SO 09 - Rekonstrukce a nové VO	107 dny	06.08. 19	20.11. 19							

Projekt: HMG - Hrabůvka návrh 01 Datum: 04.11. 19	Úkol		Neaktivní souhrn	
	Rozdělení		Ruční úkol	
	Milník	◆	Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn	
	Vnější úkoly		Pouze zahájení	☐
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení	☐
	Neaktivní úkol		Konečný termín	↓
	Neaktivní milník	◊	Průběh	

ID	Režir	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	<div> <div>listopad</div> <div>44454647484950</div> <div>prosinec</div> </div>						
20		Zemní práce + základové patky - ulice Horní	102 dny	06.08. 19	15.11. 19								
21		Mtž stožárů a světel	87 dny	26.08. 19	20.11. 19								
22		SO 10 - Silnoproudé rozvody	57 dny	19.03. 19	15.05. 19								
23		SO 11 - Prodloužení vodovodu	52 dny	10.06. 19	31.07. 19								
27		SO 13 - Oprava kanalizace	52 dny	10.06. 19	31.07. 19								
31		SO 15 - Sadové úpravy	13 dny	18.11. 19	30.11. 19								
32		Výsadba stromů a keřů	13 dny	18.11. 19	30.11. 19								
33		SO 16 - Vodní prvek vč. technologie a rozvod	35 dny	12.10. 19	15.11. 19								
34		Mtž přípojek - voda, kanalizace, elektro	7 dny	12.10. 19	18.10. 19								
35		Mtž technologie fontány	12 dny	04.11. 19	15.11. 19								
36		SO 17 - Mobiliář a drobná architektura	116 dny	07.08. 19	30.11. 19								
37		Mtž tahokovu	20 dny	11.11. 19	30.11. 19								
38		Mtž mobiliáře	110 dny	07.08. 19	24.11. 19								
39		SO 18 - Přístřešek MHD	11 dny	18.11. 19	28.11. 19								
40		Výkop základů	2 dny	18.11. 19	19.11. 19								
41		Provádění základů	2 dny	20.11. 19	21.11. 19								
42		Mtž zastávky	4 dny	25.11. 19	28.11. 19								
43		Dokončovací práce	10 dny	21.11. 19	30.11. 19								
44		DSPS, geodet	10 dny	21.11. 19	30.11. 19								
45		Předání díla	10 dny	30.11. 19	09.12. 19								

Projekt: HMG - Hrabůvka návrh 01 Datum: 04.11. 19	Úkol		Neaktivní souhrn	
	Rozdělení		Ruční úkol	
	Milník	◆	Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný	▾	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu	▸	Ruční souhrn	
	Vnější úkoly	▬	Pouze zahájení	☐
	Vnější milník	▬	Pouze s datem dokončení	☐
	Neaktivní úkol		Konečný termín	↓
	Neaktivní milník	⊙	Průběh	