

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

*Dokument určující pravidla k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce dle požadavků
zákona č. 309/2006 Sb. § 15*

Akce: OPRAVA PODLAH V TĚLOCVIČNÁCH ZŠ
KOSMONATŮ 15

Místo stavby: k.ú. Zábřeh nad Odrou
parc. č. 3414

Stavebník: Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant: MARK VALA s.r.o.

Zhotovitel: -

Plán vypracoval: Koordinátor BOZP při přípravě stavby
Ing. Tomáš Večeře

Datum: 4/2021

Ing. Tomáš Večeře

OBSAH

1. Úvod	4
2. Identifikační údaje stavby	4
3. Základní informace o stavbě	5
3.1 Název a druh stavby:	5
3.2 Umístění stavby:	5
3.3 Účel stavby:	5
3.4 Architektonické řešení	5
3.5 Stavební řešení	5
3.6 Konstrukční a materiálové řešení	5
4. Přehled právních předpisů	7
5. Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.	8
5.1 Povinnost zpracování tohoto plánu vyplynula:	8
5.2 Povinnost zadavatele stavebních prací (dle zákona č. 309/2006 Sb. § 14):	8
5.3 Pravidla spolupráce:	9
5.4 Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy stavby:	9
5.5 Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby:	9
5.6 Oprávnění koordinátora:	9
5.7 Povinnosti zhotovitelů:	10
6. Hlášení a vyšetřování mimořádných událostí	10
6.1 Povinnosti zhotovitelů	10
6.2 Požární poplachová směrnice	11
6.3 Havárie vody, plynu nebo elektrické energie	11
6.4 Důležitá telefonní čísla	11
7. Požární ochrana	12
7.1 Základní povinnosti v požární ochraně	12
7.2 Opatření k zajištění PO	12
8. Staveniště	12
8.1 Zabezpečení, označení, přístup a vybavení staveniště:	12
8.2 Inženýrské sítě:	13
8.3 Zařízení pro rozvod energie:	13
8.4 Skladovací prostory materiálů:	13
9. Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech	13
9.1 Obecné požadavky na zajištění BOZP:	13

9.2	Bourací práce:.....	14
9.3	Zděné konstrukce:	15
9.4	Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů:	15
9.5	Dokončovací práce:	16
9.6	Práce se stroji:	16
9.7	Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeníh a na žebřících:	17
10.	Informace o rizicích.....	19
11.	Opatření při vzájemném prolínání prací	20
12.	Osobní ochranné pracovní pomůcky	20
13.	Aktualizace plánu BOZP	20
14.	Kontrolní činnost při realizaci stavby	20
15.	Závěr.....	21
	Příloha č.1 – Seznam zhotovitelů.....	22
	Příloha č.2 – Záznam o seznámení s plánem BOZP.....	24

1. Úvod

Cílem Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Plán BOZP) na staveništi je zkoordinovat a zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří na staveništi pracují nebo se v bezprostřední blízkosti stavebních prací pohybují. Plán funguje jako koordinační a řídicí nástroj k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.

Plán BOZP je zpracován v rámci přípravy stavby „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“ na základě naplnění požadavku zákona č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť budou v rámci realizace záměru prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví:

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Plán BOZP byl zpracován na základě projektové dokumentace pro provádění stavby “Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15” zpracované MARK VALA s.r.o., v únoru 2019.

2. Identifikační údaje stavby

Akce: **Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15**

Místo stavby: k.ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. 3414

Stavebník: **Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Projektant: **MARK VALA s.r.o.**

Josefská 516/1, 602 00 Brno

Hlavní inženýr projektu – Petr Mareček

tel. +420 737 933 992 e-mail: mark@markvala.cz

Hlavní zhotovitel: **bude určen na základě VŘ**

Koordinátor BOZP: **Ing. Tomáš Večeře**

Koordinátor BOZP při přípravě i při realizaci stavby

Sebranice 202, 569 62 Sebranice u Litomyšle

Osvědčení o odborné způsobilosti č. ROVS/731/KOO/2014

tel. 732 598 281 e-mail: Tomas.Vecere@seznam.cz

Předpokládané lhůty výstavby:

Zahájení stavby: 7/2021

Plánované dokončení: 10/2021

3. Základní informace o stavbě

3.1 Název a druh stavby:

Jedná se o výměnu stávajících podlah v tělocvičnách, výměna dřevěných obkladů, výměna nebo údržba cvičebního náčiní a celková obnova prostoru.

3.2 Umístění stavby:

Budova tělocvičny se nachází na části parc. čísla 3414.

3.3 Účel stavby:

Jedná se o stavbu občanského vybavení, konkrétně o dvě tělocvičny, sklady nářadí a posilovnu.

3.4 Architektonické řešení

Celkový prostor bude laděn do barev odstínu dřeva a světle zelené barvy, která zde bude jakýmsi akcentem a to vše na podkladu bílé barvy.

Návrh barevnosti reaguje na okenní rámy v RAL 6018. Tato barva nebo odstínem blízká se bude opakovat na cvičebních zařízeních, radiátorech a koncových prvcích elektro.

Nová podlaha bude z dubových palubek a obklad tělocvičny bude ze světlého dřeva v podobě břízových desek z překližky tl. 18 mm. Dveře do nářadoven budou posuvné z břízových překližek.

Dvoukřídlé dveře mezi prostory tělocvičen budou také z břízy.

3.5 Stavební řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu.

V rámci stavebních prací dojde k odstranění stávajícího nášlapu podlahy z dřevěných vlysů, demontáži stávajícího dřevěného obložení a dřevěných stěn oddělující nářadovnu od tělocvičny. V rámci dalších stavebních úprav dojde ke zbourání zděného parapetu a dřevěné výplně mezi tělocvičnou a posilovnou ve vloženém podlaží tělocvičny. Dále budou zvětšeny stavební otvory a budou osazeny v návaznosti na výšku podlahy nové překlady.

3.6 Konstrukční a materiálové řešení

V rámci stavebních prací dojde k odstranění stávajícího nášlapu podlahy z dřevěných vlysů, demontáži stávajícího dřevěného obložení a dřevěných stěn oddělující nářadovnu od tělocvičny. V rámci dalších stavebních úprav dojde ke zbourání zděného parapetu a dřevěné výplně mezi tělocvičnou a posilovnou ve vloženém podlaží tělocvičny. Dále budou zvětšeny stavební otvory a budou osazeny v návaznosti na výšku podlahy nové překlady. Bude provedena nová palubová podlaha se sportovním roštem. Nové truhlářské obložení z břízové překližky. Stávající cvičební náčiní bude částečně vyměněno a zrevidováno.

Podlaha

Stávající nášlapná vrstva podlahy v podobě vlysů lepených na lepidlo na bázi asfaltu bude odstraněna. Stávající betonová mazanina bude očištěna od lepidel, zesponkována v případě prasklin a celkově vyspravena. Následně bude plocha výško-vě srovnána pomocí nivelační stěrky v celkové mocnosti 20 mm/m². Na tento povrch bude provedena nová skladba pa-lubové podlahy na sportovním roštu a to ve skladbě:

-	podkládka z tvrdého dřeva	60 mm
-	pružný element	10 mm
-	podélný trámek ze smrkového dřeva 80/40	40 mm
-	příčný trámek ze smrkového dřeva 80/40	40 mm
-	slepá podlaha desky – mikroštěpková deska odolná proti vlhku	15 mm
-	nášlapná vrstva – dubová palubka	13 mm

Podkládky z tvrdého dřeva v rozestupech 400 mm mezi jednotlivými trámkami. Spoje trámek nikdy nezačínají stejně a jsou přistřelovány a spojovány hřebíky. Vyrovnávací a pružný element se umístí na povrch podkládek. Na vyrovnané podklád-ky se pak pokládá druhá vrstva horních trámek do kříže v rozestupu 400 mm. Trámky jsou osazeny na střed rozestupu podkládek. Celý rošt se prošroubuje v každém spoji průsečíků trámek. Takto svázaný rošt se vyrovnává a podkládá na spodní vrstvě. Veškeré podkládky a trámky jsou provedeny z KVH profilů. Na rošt pak pokládáme slepou podlahu z mikroštěpkových desek. Slepá podlahu se brousí do kříže pro dokonalé srovnání případných nerovností a coulků. Na očištěnou slepou podlahu se pak pokládají parkety, které se zakládají od středu tělocvičny. Parketové vlasy se následně brousí do kříže zrnitostí papíru 36,60,100,120. Celá podlahu je broušena 4x.

Vybroušená podlahu se lakuje a lajnuje.

Finální podlahu musí být dilatována od ostatních konstrukci cca 15 mm

Veškeré prvky od cvičebních zařízení budou kotveny do betonové mazaniny.

Podlahu musí dorovnat výškovou úroveň sousední tělocvičny, ve které je provedena podlahu „Tatami“ !!!!

V místnostech, kde nebude proveden dřevěný obklad např. sklady náčiní bude proveden sokl z dubové parketové lišty o průřezu 2,5 cm x 1 cm.

Obklady

V tělocvičnách bude proveden nový dřevěný obklad z břízové překližky tl. 18 mm.

Překližka bude přichystána v lamelách/deskách 80x2997,5x18 mm

Tento obklad bude vynášen na zámečnických výrobcích umístěných v rozteči 500 mm

Zámečnické výrobky budou z jaklu 80x20x2 mm a 80x40x2 mm a budou lakovány v bílé barvě RAL

9016. Obklad bude osazen od finální podlahy 30 mm a mezi jednotlivými lamelami bude mezera 20

mm. Lamely budou k zámečnické konstrukci připevněny pomocí samořezných pozinkovaných vrutů se zápusťnou hlavou. Lamely břízové překližky by měly být předvrtány. V částech kde je obklad osazen na prvky Z2 až Z5 bude horní okraj zaklopen lamelou 80x2997,5x18 mm z břízové překližky. Mezera mezi překližkami bude 20 mm. Obkladové lamely budou lakovány ultra matným lakem z každé strany. Čelní strana 2x a hrany 3x

Repasované cvičební náčiní

Část cvičebního náčiní jako jsou hrazdy, tyče a lana budou demontována včetně prvků osazených v podlaze a uložena. Prvky v podlaze budou přes zámečnickou úpravu ukotveny do vrstvy stávající vyspravené betonové mazaniny. Náčiní bude obroušeno a nově lakováno vhodným nátěrem v odstínu RAL 6018 nebo jemu blízkém. Šplhací tyče budou v návaznosti na novou úroveň podlahy zkráceny. Po dokončení prací bude na náčiních provedena revize. Veškeré práce musí probíhat pod vedením odborné osoby.

Omítky a nátěry

Veškeré plochy omítek v tělocvičnách budou vyspraveny a celý prostor bude nově vymalován. V místnostech nářadoven budou provedeny nové omítky.

Dveře

Mezi jednotlivými tělocvičnami budou osazeny nové dvoukřídlé dveře. Dveře budou z břízové překližky a budou osazeny na obložkovou ocelovou zárubeň v odstínu RAL 6018.

Klika bude zapuštěná, nerezová, matná.

Mezi tělocvičnami a nářadovny budou posuvné dveře z prošroubované břízové překližky 2x 25 mm. Spodní kolejnice bude zapuštěná v podlaze a horní kolejnice bude kotvená k zámečnickým prvkům Z3 a Z4. Klika bude zapuštěná, nerezová, matná.

Dveře budou lakovány ultra matným lakem z každé strany. Čelní strana 2x a hrany 3x

Veškeré otvory budou mít nové překlady, které budou osazeny výše v návaznosti na výškovou úroveň nové podlahy

Okna

Mezi tělocvičnou Kosmonautů 15 a vloženým podlažím, ve kterém se nachází posilovna budou odstraněny dřevěné výplně a zděné parapety. Následně bude částečně nově vyzděn parapet a osazena hliníková okna s dvojsklem s bezpečnostní folií proti vysypání skla. Hliníkové rámy budou v zelené barvě v odstínu RAL 6018. Okna budou lícována s vnější hranou parapetní vyzdívkou a z vnitřní strany bude osazen plastový parapet v barvě bílé. Před nově osazená okna budou osazeny nové ochranné sítě

Lajnování

Po dokončení prací bude provedeno lajnování hřišť. Barevnost a rozměry jsou řešeny ve výkresové části. Tloušťka čáry je 50 mm. Rozměry hřišť neodpovídají mezinárodním normám.

Pro celý projekt je nezbytně nutné dodržet podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby, zejména nesmí dojít k jejich zhoršení.

Některé výrobky budou v průběhu stavby designově i celkově upřesněny přímo na stavbě dle skutečných rozměrů. Je proto nutná spolupráce se zástupci projektanta resp. investora.

Veškeré rozměry uvedené v tomto projektu je nutno vždy předem ověřit dodavatelem resp. jeho subdodavatelem přímo na stavbě a případné rozpory ihned konzultovat s projektantem resp. s investorem stavby, stejně tak veškerá další nová zjištění zaznamenaná v průběhu stavby.

Je nutné, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením zkušených odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Na rozhodující práce musí být vypracovány technologické postupy. Požadavky na bezpečnost práce musí být zapracovány do technologických předpisů. Při všech pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy (dané vyhláškou, interními předpisy prováděcí firmy a požadavky ze strany investora), technologické postupy, ustanovení dotčených norem a tento projekt. Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pracujících, a to zejména NV č.362/2005 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb. a další související předpisy. Zejména je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případných bouracích pracích. Při bourání konstrukcí je vždy nutné zajistit stabilitu a dostatečnou únosnost stavební konstrukce tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků stavby i veřejnosti. Zvláštní zřetel k bezpečnosti práce je třeba dbát při veřejném prostranství. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností je povinností stavební firmy neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním další postup prací resp. nová opatření. V opačném případě nelze za uplatněné řešení nést zodpovědnost. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen zpracovat dodavatel stavby.

4. Přehled právních předpisů

- Nařízení vlády č. **591/2006** Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. **378/2001** Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů
- Nařízení vlády č. **362/2005** Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Nařízení vlády č. **309/2006** Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. **21/2013** Sb. technické požadavky na osobní ochranné prostředky
- Nařízení vlády č. **101/2005** Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. **272/2011** Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Zákon č. **262/2006** Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti zaměstnavatelů
- Nařízení vlády č. **495/2001** Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
- Nařízení vlády č. **11/2002** Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
- Nařízení vlády č. **178/2001** Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
-
- Nařízení vlády č. **201/2010** Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- Zákon č. **183/2006** Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Vyhláška č. **50/1978** Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- Vyhláška č. **48/1982** Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- Vyhláška č. **87/2000** Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- Vyhláška č. **432/2003** Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- Vyhláška č. **268/2009** Sb., o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. **261/2007** Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Novela vyhlášky č. **23/2008** Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

5. Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

5.1 Povinnost zpracování tohoto plánu vyplynula:

- a) z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví uvedenými v příloze č.5 n.v. 591/2006 Sb.
 - Práce spojené s montáží a demontáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb.

5.2 Povinnost zadavatele stavebních prací (dle zákona č. 309/2006 Sb. § 14):

- a) Doručit oznámení o zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, v případě že:
 - celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
 - Celková doba trvání je delší než 30 dní, pracovat bude současně více než 20 osob po dobu delší než 1 den.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na viditelném místě u vstupu na staveniště.

- b) Určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud budou působit na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.
- c) Zadavatel je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na pracovišti, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace akce.

5.3 Pravidla spolupráce:

Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje povinnosti a pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. Staveniště je zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3) předáno zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále dílčí pracoviště předat zápisem o předání a převzetí dalším podzhotovitelům (subdodavatelům).

K naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro přípravu a realizaci stavby Koordinátor BOZP, který je přímo podřízen zadavateli stavby. Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení jednotlivých právních předpisů (viz. kap. 4) a tohoto plánu BOZP. Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na úseku BOZP jim stanovené předpisy (viz kap. 4).

5.4 Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy stavby:

Koordinátor je při přípravě stavby povinen:

- v dostatečném časovém předstihu předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě (viz kap. č. 4), informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
- bez zbytečného odkladu předat projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

5.5 Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby:

Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace o zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se dotýkají jeho činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.

Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy.

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. Koordinátor tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. Do „Plánu BOZP“ musí být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav uspořádání staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP na stavbě.

V případě markantních změn bude rozeslána elektronickou formou všem zástupcům zhotovitelů (viz příloha č.2) nová verze plánu BOZP s vyznačenými změnami.

5.6 Oprávnění koordinátora:

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli.
- vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů,
- požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních předpisů zejména prokázání provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů, prokázání způsobilosti obsluh technických

zařízení a strojů, prokázání kvalifikace (školení) pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce),

- požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a kontrolování OOPP
- vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů,
- vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek.

5.7 Povinnosti zhotovitelů:

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření.

Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém pracovišti, akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy v oblasti BOZP (zvýšení úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a životní prostředí).

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti **informovat zadavatele (investora) a koordinátora BOZP**, a to před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu.

Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR), a to na svých pracovištích a pro všechny své pracovníky (zaměstnance). Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace (dále jen způsobilost) je povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci (zaměstnanci). V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP.

6. Hlášení a vyšetřování mimořádných událostí

6.1 Povinnosti zhotovitelů

Generální dodavatel stavby přijme opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou požáry, havárie, povodně a jiná závažná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.

Generální zhotovitel stavby je povinen zajistit a určit podle druhu činností a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména

zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců.

Každý zhotovitel je povinen prokazatelně hlásit všechny situace, které by mohly vést ke vzniku mimořádné události.

6.2 Požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě vzniků požárů a sleduje provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu nouze.

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.

Při požáru volejte telefonní číslo 150

V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří

Po oznámení volající vyčká na zpětný dotaz Ohlašovny požárů HZS

Pomoc při zdolávání požáru:

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, provést opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu.

Při hašení elektrických zařízení pod napětím je zakázáno používat vody, vodních a pěnových hasicích přístrojů.

Způsoby vyhlašování požárního poplachu:

Požární poplach je vyhlašován:

Pro zaměstnance hlasitým voláním **hoří**

Pro jednotku PO na telefonním čísle 150

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu:

Vedoucí provozu:

- Zajistí vypnutí elektrického proudu a plynu a podle možností zajistí odstranění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru a dále organizovat a řídit evakuaci přítomných osob.
- Ihned zajistí podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení

Zaměstnanci a další osoby:

- Zachovávají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek PO. V případě bezprostředního nebezpečí ihned opustit ohrožený prostor a shromáždí se na určeném místě

6.3 Havárie vody, plynu nebo elektrické energie

Při havárii vody, plynu nebo elektrické energie vedoucí zaměstnanec zajistí vypnutí elektrického proudu, plynu, nebo vody podle situace a ohlásí havárii na příslušné telefonní číslo.

6.4 Důležitá telefonní čísla

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR	150
RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC	155
POLICIE ČR	158

7. Požární ochrana

7.1 Základní povinnosti v požární ochraně

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně

Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům a přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost komunikací.

7.2 Opatření k zajištění PO

PO na staveništi

Požární bezpečnost na staveništi bude zajišťována především důsledným dodržováním zásad požární ochrany.

Stávající prvky požární ochrany jako jsou PHP, požární hydranty, hlásiče a další budou po dobu realizace záměru ponechány na předepsaných místech a bude zachována jejich funkčnost.

Činnosti prováděné při realizaci stavby nepředstavují zvýšené riziko vzniku požáru. Je však nutné dbát, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií. Dále musí být před opuštěním staveniště určena osoba, která bude vykonávat požární dohled na staveništi během přerušování prací.

Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují, musí být prokazatelně seznámeni s umístěním a použitím hasicích přístrojů.

Základní povinnosti všech osob v PO

Každá osoba je povinná:

- Počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob a majetek
- Znat rozmístění hasebních prostředků na staveništi, ovládat jejich použití a nepoužívat je k jiným účelům než k účelům PO
- Hlásit nadřízenému zaměstnanci zjištěné požární závady a zjevné porušování požárně bezpečnostních předpisů
- Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
- Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

8. Staveniště

8.1 Zabezpečení, označení, přístup a vybavení staveniště:

Vzhledem k charakteru prací a jejich rozsahu je předpokládáno pouze využití vnitřních prostor opravovaných místností. Po celou dobu realizace záměru je nutno důsledně vymezit staveniště a zabránit přístupu dalších osob a žáků do prostoru staveniště. V případě zbudování prostor zařízení staveniště a skladu materiálu mimo vymezené místnosti je nutné taková prostor oplotit. Oplocení bude provedeno v minimální výšce 1,8 m. Na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Vstup na staveniště zakázán“. Zabezpečení staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně zařízení staveniště bude kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby a v intervalu 2 týdnů koordinátorem BOZP.

U hlavního vstupu budou viditelně vyvěšeny následující informace:

- štítek „stavba povolena“
- ohlášení o zahájení prací na OIP, pokud bude ohlášení provedeno
- vstup na staveniště zakázán

V zázemí staveniště bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci.

Sociální zázemí předpokládá využití stávajícího zázemí v prostorách ZŠ.

8.2 Inženýrské sítě:

Charakter stavebních úprav nepředpokládá zásah ani provádění nových inženýrských sítí.

8.3 Zařízení pro rozvod energie:

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

8.4 Skladovací prostory materiálů:

Skladovací prostor pro materiál se předpokládá v prostoru opravovaných místností.

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č.356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9. Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech

9.1 Obecné požadavky na zajištění BOZP:

- Všechny osoby vyskytující se na staveništi jsou povinny dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO při prováděných činnostech na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora stavby.

- Zhotovitel stavby je povinen spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami na staveništi a činit příslušná potřebná opatření.
- Na základě zhodnocení rizik práce jsou zhotovitelé prací povinni se vzájemně informovat o přijatých opatřeních na odstranění rizik práce a dále jsou povinni své pracovníky seznámit s konkrétními riziky práce při plnění pracovních povinností.
- **Za dodržování předpisů a pokynů k zajištění BOZP a PO jsou odpovědní jednotliví vedoucí zaměstnanci zhotovitelů, v případě provádění prací prostřednictvím OSVČ jsou odpovědné jednotlivé osoby.**
- Pro všechny osoby vyskytující se na staveništi platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na staveništi a zákaz vstupu pod jejich vlivem na staveniště. V případě vzniku podezření, že se na staveništi vyskytuje osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je povinnost stavbyvedoucího prováděné práce přerušit a osobu vykázat mimo staveniště, provést kontrolní šetření na přítomnost alkoholu v dechu popř. přítomnost návykové látky v těle.
- Zhotovitel stavby vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a přitom postupuje podle platných předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, mezi jednotlivými dílčími zhotoviteli musí probíhat prokazatelné předání, převzetí pracoviště dle harmonogramu prací (např. zápis ve stavebním deníku).
- Všechny osoby provádějící práce na stavbě musí být proškoleny a seznámeny s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO, v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.
- Osoby vyskytující se na staveništi nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a náradí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.
- Každé zranění nebo úraz, ke kterému na staveništi dojde, je nutno ohlásit stavbyvedoucímu a tento zajistí jeho zapsání do knihy úrazů nebo stavebního deníku. Na staveništi musí být k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž obsah je pravidelně kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné pomoci v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze.

9.2 Bourací práce:

Bourací práce zahrnují zejména odstranění stávajícího nášlapu podlahy z dřevěných vlýsů, demontáž stávajícího dřevěného obložení a dřevěných stěn oddělující nářadovnu od tělocvičny. V rámci dalších stavebních úprav dojde ke zbourání zděného parapetu a dřevěné výplně mezi tělocvičnou a posilovnou ve vloženém podlaží tělocvičny. Dále budou zvětšeny stavební otvory a budou osazeny v návaznosti na výšku podlahy nové překlady. Při provádění bouracích prací je nutné dodržovat zásady stanovené v n.v. 591/2006 Sb., Příloha č.3, kapitola XII – bourací práce, zejména:

- Po dobu bouracích prací bude vyloučen pohyb zaměstnanců v ohroženém prostoru pod bouranou konstrukcí.
- Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací.
- Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
- Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit,

stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací.

- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.
- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.
- Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.
- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

9.3 Zděné konstrukce:

V rámci realizace záměru bude podezděno nové okno mezi tělocvičnou a posilovnou:

- Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.
- Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.
- Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.
- Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených v kapitole 9.7 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících.
- Při zdění musí být v prostorech ohrožených pádem materiálu nebo náradí vyloučena práce a pohyb ostatních osob.

9.4 Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů:

V této kapitole je řešena zejména montáž hliníkových oken, demontáž stávajícího a montáž nového obložení stěn tělocvičny a dále demontáž a montáž vybavení tělocvičny a cvičební náčiní. Při provádění je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření.

- Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 9.7 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících.
- Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají stávající konstrukce popř. lešení.
- Při odebrání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců.
- Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu.
- Je zakázáno pohybovat se pod přemisťovaným dílcem

9.5 Dokončovací práce:

Dokončovací práce zahrnují zapravení nově osazených oken, dveří, dále vyspravení a malba omítek v náradovně a dalších dokončovacích prací.

- Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 9.7 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících
- Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky
- Materiál pro malířské práce skladovat výhradně v originálních obalech, při práci s ním nejíst a nepít
- Při všech dokončovacích pracích, při kterých hrozí odstříknutí, odlétnutí nebo odštípnutí materiálu používat odpovídající OOPP (vhodný pracovní oděv, popř. rukavice, ochranné brýle)
- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem.

9.6 Práce se stroji:

Obecné požadavky na obsluhu strojů

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.
- Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami
- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně

Zásady práce s elektrickými zařízeními

- el. nářadí nesmí být vystaveno dešti, nesmí být používáno ve vlhku, v mokru nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- el. nářadí se smí používat jen pro práci, pro kterou je určeno, nesmí být přetěžováno.
- obsluha musí pracovat s nářadím jen tam, kam bezpečně dosáhne, při práci musí udržovat stabilní postoj a rovnováhu.
- el. nářadí musí být odpojeno, není-li používáno, před opravami a při výměně příslušenství.
- před používáním nářadí musí být el. nářadí prohlédnuto, v případě zjištění poškození krytů, prasklin, vadného upevnění, poškození spínačů apod. nesmí být používáno.
- nářadí se nesmí přenášet za přírodní kabel, ani se tento kabel nesmí používat k vytažení vidlice ze zásuvky.
- přírodní kabel nesmí být kladen na ostré hrany, podle potřeby je nutné ho chránit před mechanickým poškozením
-

Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

- Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.
- Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.
- Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.
- Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.
- Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činnostmi prováděnou v jeho okolí.

9.7 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících:

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu není nutné provádět

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívaného zdi.

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením.

Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,0 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m

- Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zárážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zárážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou

- Je nutné zabránit pádu materiálu a nářadí bezpečným ukládáním mimo okraj, zajistit proti pádu, zajištění volných okrajů okapovou lištou, vyloučení práce pod pracovištěm, opatření lešení zarážkou v úrovni podlahy výšky 0,15 m, dále pak vymezením a ohraničením ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení přístupu do těchto pásem a používáním vhodných upínacích postrojů pro pracovní pomůcky
- **Za nepříznivé povětrnostní situace musí být práce ve výškách okamžitě zastavena, za tu se považuje:**
 - 1) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy
 - 2) čerstvý vítr o rychlosti nad 11 ms^{-1} , 8 ms^{-1} při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů
 - 3) dohlednost v místě práce menší než 30 m
 - 4) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C

Používání žebříků

- Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
- Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak
- Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba
- Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než $2,5 : 1$, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.
- Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

Dočasné stavební konstrukce

- Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.
- Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud
 - a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,
 - b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

- c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,
- d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,
- e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,
- f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,
- g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,
- h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami.

10. Informace o rizicích

Skládování

- pád skladovaného materiálu
- zasypaní pracovníka

Zdění

- zranění padajícím zdivem nebo materiálem
- zborcení, zřícení, pád konstrukcí
- rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících

Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů

- pád materiálu na pracovníka
- rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících
- poranění pracovníka uvolněným dílcem

Dokončovací práce

- pád materiálu na pracovníka
- rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících
- zasažení očí při odstříknutí, odštípnutí a odlétnutí materiálu
- zakopnutí a pád osob

Rizika vznikající při práci s mechanizací

- přitlačení a zachycení osoby částí stroje
- zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje
- přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku
- zasažení osoby padajícím materiálem
- zřícení, sesunutí, převrácení stroje
- samovolný pohyb stroje

Komunikace (při výjezdu ze staveniště)

- náraz a najetí vozidla na překážku
- sražení osoby na komunikaci vozidlem

- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu)

Práce ve výškách, na lešení a na žebřících

- pád zaměstnance z výšky nebo do hloubky
- propadnutí otvorem
- pád břemen, náradí a materiálu na pracovníka
- pád ze žebříku
- ztráta stability lešení

11. Opatření při vzájemném prolínání prací

V případě vzájemného prolínání prací se musejí jednotliví zhotovitelé vzájemně informovat plánovaném postupu a možných rizicích. Pokud to pracovní postup přímo nevyžaduje, je nutné vyloučit práci přímo nad sebou, vytvořit a ohradit ochranné pásmo pod prací ve výšce, popř. zastavit práci jednu z prací.

Prolínání prací a současné pracovní činnosti budou konzultovány s koordinátorem v průběhu výstavby při jednotlivých kontrolních dnech stavby.

12. Osobní ochranné pracovní pomůcky

Osoby přítomné na staveništi nebo vykonávající práce v dohodnutém rozsahu na staveništi jsou povinny používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) dle rizika práce:

- **Ochranné přilby:** rozsah prací nevyžaduje používání
- **Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:** po celou dobu realizace.
- **Ochranné brýle:** práce, při kterých hrozí odstříknutí, odlétnutí nebo odštípnutí materiálu (např. utěšňování a sekání, sváření, broušení a rozbrušování)
- **Výstražné oděvy:** po celou dobu realizace
- **Prostředky osobního zabezpečení** – pracovní polohovací systémy a systémy zachycení pádu – práce ve výškách, kdy nelze použít kolektivního zajištění

Další OOPP (rukavice, svářecí štít, obličejový štít atd.) budou použity dle uvážení osoby vykonávající dozor nad stavbou, popř. osoby vykonávající činnost vyžadující odbornou způsobilost

13. Aktualizace plánu BOZP

Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

V případě markantních změn bude rozeslána elektronickou formou všem zástupcům zhotovitelů (viz příloha č.2) nová verze plánu BOZP s vyznačenými změnami.

14. Kontrolní činnost při realizaci stavby

Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude provádět koordinátor BOZP na staveništi dvakrát měsíčně ve smluvený termín.

Na kontrolní dni BOZP budou přítomni:

- zodpovědný stavbyvedoucí nebo mistr hlavního zhotovitele stavby,
- koordinátor BOZP
- zástupci zhotovitelů, kteří budou vyzváni koordinátorem BOZP

Při zjištění, že nejsou na staveništi dodržovány požadavky na BOZP bude požadovat bez odkladu okamžité zjednání nápravy. Se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznámí všechny zhotovitele a uvede, jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.

Do stavebního deníku provádí koordinátor BOZP zápisy v případě zjištění porušení předpisů a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola stavebního výtahu atd.

Z provedené kontroly bude sepsán zápis a podepsán jednotlivými účastníky, originál zarchivuje Koordinátor BOZP, kopie bude rozeslána účastníkům elektronickou formou.

15. Závěr

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni- viz. příloha č. 1

V Sebranicích 04/2021

Ing. Tomáš Večeře

Příloha č.1 – Seznam zhotovitelů

Seznam zhotovitelů		
<i>Níže podepsaní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c)</i>		

	<i>Název firmy, druh činnosti</i>	<i>Datum nástupu</i>	<i>Jméno zástupce firmy/podpis/telefon</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

	<i>Název firmy, druh činnosti</i>	<i>Datum nástupu</i>	<i>Jméno zástupce firmy/podpis/telefon</i>
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Příloha č.2 – Záznam o seznámení s plánem BOZP

Zhotovitel:		
<i>Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni, a porozuměli plánu BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c)</i>		

[illegible]