

POZNÁMKY – BOURANÝ STAV

- POZN. 1 Zbrúsení a očištění betonových podlah v garážích, odstranění nesoudržných částí.
- POZN. 2 Vybourání otvorů v nosných stěnách pro osazení nových dveří a pro umístění překladů. Postup viz. technická zpráva.
- POZN. 3 Zbrúsení a očištění betonových ramp, odstranění nesoudržných částí.
- POZN. 4 Demontáž omítky do poloviny výšky stěny.
- POZN. 5 Úprava části trubního rozvodu vody před bouráním otvoru do nosné stěny.
- POZN. 6 Odborné zaslepení kanalizačního rozvodu v podlaze v místnosti garáže G2 (m.č. 1.11)
- POZN. 7 Odstranění koberce na schůdku.
- POZN. 8 Úprava části trubních rozvodů vytápění před bouráním dveřního otvoru a překladů.
- POZN. 9 Otopná tělesa v místnosti č. 1.10 budou před započítím stavebních prací demontována.
- POZN. 10 Větrací průduch v obvodové stěně garáže G4 po odstranění potrubí pro odvod spalín bude očištěn a zapraven.


VYSVĚTLIVKY

G1, G2, G3, G4 – OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH GARÁŽÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BOURANÉ KONSTRUKCE BOURANÉ ZDIVO PRO DVEŘE
- BOURANÉ ZDIVO PRO UMÍSTĚNÍ PŘEKLADU

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOb OSTRAVA-JIH	
MÍSTO STAVBY	MORAVSKÁ 93a, OSTRAVA-HRABŮVKA	
AKCE		
STAVEBNÍ PRÁCE OBJEKTU AUTODOPRAVY		
MORAVSKÁ 93a, OSTRAVA-HRABŮVKA		
OBSAH		
ŘEZ A – BOURACÍ PRÁCE		
VÝKRES č.		ZAK.č.
D.1.1-2b		2003