



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- Postup bouracích prací bude probíhat v tomto pořadí:
  - Demontáž jednotlivých prvků skateparku
  - Demontáž budovy sociálního zázemí
  - Demontáž schodiště a rampy
  - Demontáž betonové plochy areálu
- Demontáž budovy sociálního zázemí:
  - Odpojení budovy od elektra, vodovodu a kanalizace
  - Demontáž venkovních kovových mříží u dveří a oken
  - Demontáž dveří a oken
  - Odpojení zařizovacích předmětů, zaslepení potrubí v místech napojení přípojek
  - Odstanění dešťových žlabů a svodů, demontáž střešního pláště a štítů
  - Odstanění krovy – konstrukce musí být staticky zajištěny
  - Demontáž dřevěného stropu a dřevěných sloupů
  - Demontáž podlah
  - Demontáž obvodových konstrukcí budovy, základů
  - Demontáž dlažby v okolí budovy sociálního zázemí

Bude demontováno vstupní schodiště s rampou do areálu, včetně kovových prvků zábradlí. Jako poslední bude demontována betonová deska s asfaltovou vrstvou, podkladní násyp pod deskou bude také odstraněn.

V.O. – veřejné osvětlení, v. 5m. Při bouracích pracích dbát na současné rozvody a postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození. Rozvody budou v novém stavu upraveny.

LEGENDA ODKAZŮ A GRAFICKÝCH ZNAČEK

- V.O. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ  
V.O. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘESUNUTÉ/ODSTRANĚNÉ  
STÁVAJÍCÍ STROM  
242 19 BOD VÝŠKOPISU  
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ  
DEMONTOVANÁ ČÁST OPLOCENÍ

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

±0,000 = 242,43 m.n.m BPV, souřadnicový systém JTSK

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB OSTRAVA-JIH		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT	4xA4
AKCE	REKONSTRUKCE AREÁLU — SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE	DATUM	I/2022
		STUPEŇ	DDS
		MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH	SO 01.1 — DEMONTÁŽ AREÁLU SKATEPARKU PŮDORYS AREÁLU — BOURACÍ PRÁCE	VÝKRES Č. D.1.1—1.1a	ZAK.Č. 2011