

ZÁPIS

Jednání k objednavce „Návrh úprav prostoru před kostelem v Zábřehu“

Místo: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Na Heleně 5588/3a, 722 00 Ostrava - Třebovice

Dne: 30. 8. 2019, čas: 11.00 hod

V úvodu byly projektantem představeny konflikty mezi návrhovým stavem a technickou infrastrukturou ve správě Ostravských vodáren a kanalizací, a.s..

Z konfliktů vyplynuly dotazy k následujícím prvkům:

1. hloubka uložení kanalizace;
2. napojení nových uličních vpustí na stávající kanalizační síť;
3. kolize parkovacích stání s kanalizační šachticí;
4. výška uložení poklopů v novém stavu.

Ke zmíněným tématům byly v diskuzi vzneseny tyto připomínky a požadavky:

1. uložení kanalizace se nachází v dostatečné hloubce a nedojde k nedodržení minimálního krytí;
2. napojení uličních vpustí je možné realizovat do stávající trasy kanalizace i v jednom místě při dodržení napojení potrubí o max. průměru 0,20 m; napojení bude provedeno jádrovou navrtávkou a bude osazen napojovací kus (FABEKUN DN 200);
3. parkovací stání budou přerušena v rozsahu 1,00 m na každou stranu od středu poklopu šachty pro zajištění možnosti čištění; toto přerušení bude ohraničené obrubou a poklop vstupu do odlehčovací komory bude osazen do nivelety povrchu;
4. při změně výšky terénu nebo nivelety bude upravena výška poklopů (dle požadavků správce technické infrastruktury).

Závěr: Projektant upraví projekt dle vznesených požadavků a vyžádá si vyjádření k projektové dokumentaci.

Zapsal: Jakub Novák

