


Protokol o změně díla – změnový list č. 01

Předmět díla:	Stavební práce		
Stavba název:	REKONSTRUKCE PLOCH A VYBUDOVÁNÍ VO NA HŘBITOVĚ V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 008 45 451		
Zhotovitel:	ERUPTIVA s.r.o. U sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba		
Popis změny: Nutné úpravy rozsahu prováděných prací, způsobené zjištěnými skutečnostmi při provádění díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny: Změnu vyvolal objednatel na základě zjištěných potřebných úprav rozsahu prováděných prací, bez nichž by nebylo možno úspěšně dokončit předmět díla.		
	Jedná se o:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Popis změny a způsob řešení změny: viz jednotlivé změnové rozpočty (ZBV 1 – ZBV 7)		
údaje o čerpání	ocenění změny předložil: zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		- 115 833,08 Kč
	Výše DPH, sazba:	21%	- 24 324,95 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		- 140 158,03 Kč
termíny	Termín realizace změny (po schválení dodatku Smlouvy):	V průběhu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	5 DNÍ	
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:		datum
	Za objednatele: Ing. Stanislav Šplíchal	27.10.2021	
	Za zhotovitele: p. Pavel Němec	27.10.2021	
	Za projektanta: Ing. Martin Habrňal	27.10.2021	
	Za technický dozor stavebníka: Ing. Milan Sedláček Ph.D.	27.10.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet ZL č.1 – ZBV 1 – ZBV 7		

č. 01

stavba: **"Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"**

Identifikační údaje

Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih		
Zhotovitel	ERUPTIVA s.r.o.		
SoD č.	VZ 15.21	Cena díla (bez DPH):	11 203 302,00 Kč

Oddíl změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	VCP	MNP	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
ZBV 1	Osazení plastové obruby	30 660,00	0,00	30 660,00	6 438,60	37 098,60
ZBV 2	Změna chodníku u kolumbárie	41 833,01	44 914,14	-3 081,13	-647,04	-3 728,17
ZBV 3	Základ pro kašnu	54 764,14	2 762,27	52 001,87	10 920,39	62 922,26
ZBV 4	Sanace zemní plně dlážděných chodníků	0,00	158 229,30	-158 229,30	-33 228,15	-191 457,45
ZBV 5	Odvoz a uložení zeminy na skládku	0,00	148 287,00	-148 287,00	-31 140,27	-179 427,27
ZBV 6	Záměna materiálu sanační vrstvy a 1. konstrukční vrstvy dlážděných chodníků	538 366,16	433 368,11	104 998,05	22 049,59	127 047,64
ZBV 7	Záměna materiálu okapového chodníku kolem kaplí	10 187,47	4 083,04	6 104,43	1 281,93	7 386,36
	Celková cena změny (odečet)	675 810,78	791 643,86	-115 833,08	-24 324,95	-140 158,03

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	SOD	11 203 302,00 Kč	2 352 693,42 Kč	13 555 995,42 Kč
	ZL č.01	-115 833,08 Kč	-24 324,95 Kč	-140 158,03 Kč
	Aktuální cena díla (stavební práce)	11 087 468,92 Kč	2 328 368,47 Kč	13 415 837,39 Kč

Změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

5 DNÍ

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

Přílohy




Vyjádření TDI:

TDS SOUHLASÍ S PROVEDENÝMI ZMĚNAMI

Vyjádření projektanta: AD

AD SOUHLASÍ S PROVEDENÝMI ZMĚNAMI

Potvrzení provedení změny

Datum:	Datum: 22.10.2021	Datum: 22.10.2021
Za zhotovitele:	Za TDS (razítko, podpis)	Za objednatele a TDS (razítko, podpis)
		
Hlavní stavbyvedoucí	TDS	Zástupce objednatele

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb. v platném znění.
Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.
Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u DJI.

stavba: "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"

Název změnového rozpočtu						
Osazení plastové obruby						
Popis změny a způsob řešení změny						
V místech, kde dle PD nebylo navrženo uchycení mlatového chodníku do obrub bude realizována plastová						
Dopad do termínu: + 3 dny						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J.	Cena celkem
1	R1	Neviditelný plastový obrubník 58x1000mm, vč. Hřebů a montáže	bm	280,0	109,5	30 660,00
Celková cena (přípočet)						30 660,00 Kč
Potvrzení						

V Ostravě dne 20...

Předložil za zhotovitele: Pavel Němec

Schválil za TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Schválil za objednatele: Ing. Stanislav Šplíchal

(razítko a podpis)

stavba: "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"

Název změnového rozpočtu						
Změna chodníku u kolumbária						
Popis změny a způsob řešení změny						
Vzhledem k plánované výstavbě kolumbária v zadní části urnového háje došlo ke změně naprojektovaných chodníků v daném místě neboť původně navržené chodníky částečně kolidovali s objednatelům předloženou dokumentací kolumbárií.						
Dopad do termínu: 0 dní						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J.	Cena celkem
2	596211213U00	Klad zámk dl tl.80 mm sk A přes 300 m2, chodník vč.lože z kamen.drti tl 40 mm a výplně spar	m2	-97,50	254,84	-24 846,90
3	59245317	Dlažba vibrolisov přiř šeda kostka 20/20/8 cm	m2	-98,48	203,78	-20 067,24
5	596211112U00	Klad zámk dl tl.60 mm sk A do 300 m2, chodník včet.lože do 40 mm a výplně spar	m2	54,00	243,80	13 165,20
6	59245314	Dlažba vibrolisov přiř šeda kostka 20/20/6 cm	m2	55,08	183,28	10 095,32
7	59217410	Obrubník chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	bm	7,070	79,78	564,04
8	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	bm	7,000	182,16	1 275,12
9	916231219A	Osaz chod bet stoj - přípl na beton C20/25 XF3	bm	7,000	32,20	225,40
10	564861112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm fr. 0- 32 mm	m2	11,50	211,11	2 427,81
11	564932111R00	Podklad z mech.zpevn.kameniva (MZK) tloušťky 10 cm fr. 0- 32 mm	m2	11,50	146,71	1 687,21
12	564932110A	Podklad nebo kryt z mech.zpevn.kameniva (MZK) tl. 50mm (drob kamenivo fr. 0- 4mm pož.barevnosti	m2	11,50	108,72	1 250,22
13	919123301A	Osazení ocel.obruby z pl.oceli 100/8mm a tyčí z be tonář.oceli R12 vč.přivaření k pl.oceli	m	43,00	257,60	11 076,80
14	13285300	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm	T	0,07	116,87	8,18
15	13322809	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 8 mm	T	0,28	206,08	57,70
Celková cena (odečet)						-3 081,13 Kč
Potvrzení						

V Ostravě dne

Předložil za zhotovitele: Pavel Němec

Schválil za TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Schválil za objednatele: Ing. Stanislav Šplíchal

stavba: "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"

Název změnového rozpočtu						
Základ pro kašnu						
Popis změny a způsob řešení změny						
Za levou kapličkou z pohledu vchodu na Hřbitov se v současné chvíli nachází vodovodní kohoutek pro návštěvníky hřbitova. Objednatel plánuje osazení prefabrikované kašny a proto bude v rámci stavby realizován základ pod kašnu vč. odvodnění dle výkresové dokumentace vypracované AD.						
Dopad do termínu: + 3 dny						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J.	Cena celkem
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ruční výkop	m3	4,46	161,40	719,86
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	4,46	34,05	151,87
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,46	66,17	295,12
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,46	122,15	544,80
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,46	45,68	203,72
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,46	79,80	355,91
7	171201211U00	Sk. ádkovné zemina	t	8,028	51,07	410,01
8	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění ručně	m3	2,451	236,00	578,44
9	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	4,42	532,00	2 350,91
10	212750131	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m D+M	m	19,00	300,00	5 700,00
11	28613280	záslepka příslušenství drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100	kus	1,000	56,00	56,00
12	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	210,00	420,00
13	OSM.220000	KGEM trouba DN110x3,2/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	2,000	94,35	188,70
14	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	51,80	103,60
15	28610413	přechod drenážního potrubí systému budov DN 100 na potrubí KG 100 (na hrdlo)	kus	1,000	108,00	108,00
16	919726123U00	Geotex netkan -500g/m2 ochranná a separační (včet dodávky)	m2	9,50	96,60	917,70
17	R6	Tahokov z pozinkovaného plechu před zpracováním TR 6/3,4 x 1, formát 0,5 x 1250 x 2500 mm	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
18	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,886	1 020,00	3 963,72
19	R7	Ztracené bednění	Ks	54,00	87,50	4 725,00
20	R8	Vyzdívka ze straceného bednění	m2	5,96	687,50	4 097,50
21	R9	Výztuž pro ztracené bednění D+M	Kg	15,00	93,75	1 406,25
22	R10	Beton - vylití bednění D+M	m3	1,20	4 945,00	5 934,00
23	R11	Podkladní beton - základová deska D+M	m3	0,25	4 945,00	1 236,25
24	R12	Výztuž kari síť (základová deska) D+M	Kpl	1,00	4 375,00	4 375,00
25	R13	ŽB Deska tl. 150mm D+M	m3	0,30	18 750,00	5 625,00
26	R14	Maltové lože tl. 20mm D+M	m2	4,46	1 400,00	6 244,00
27	596211213U00	Klad zámek dl.tl.80 mm sk A přes 300 m2, chodník vč.lože z kamen.drti tl 40 mm a výplně spar	m2	1,20	254,84	305,81
28	59245317	Dlažba vibrolisov příř šeda kostka 20/20/8 cm	m2	1,212	203,78	246,98
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm fr. 8- 16 mm	m2	-3,26	75,22	-245,22
30	564871113A	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 27,5 cm (23 - 32 cm) frakce 0- 32 mm	m2	-3,26	270,45	-881,68
31	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	-4,50	182,16	-819,72
32	916231219A	Osaz chod bet stoj - přípl na beton C20/25 XF3	m	-4,50	32,20	-144,90
33	59217410	Obrubník chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	-4,545	79,78	-362,59
34	637121112U00	Okapový chodník kačírek tl 15cm	m2	-1,20	256,80	-308,15
Celková cena (připočet)					52 001,87 Kč	

stavba: "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"

Název změnového rozpočtu						
Sanace zemní pláňe dlážděných chodníků						
Popis změny a způsob řešení změny						
Z důvodu vyhovující únosnosti zemní pláňe v některých místech nebyla realizována sanace zemní pláňe v celém rozsahu dle PD a rozpočtu. Konkrétně se jedná o 247,16 m2.						
Dopad do termínu: - 2 dny						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J.	Cena celkem
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ruční výkop	m3	-52,15	161,40	-8 417,14
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-42,86	92,98	-3 985,02
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-47,505	34,05	-1 617,62
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-95,01	77,20	-7 334,72
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-95,01	211,31	-20 076,80
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-95,01	53,29	-5 063,18
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-95,01	60,38	-5 736,23
8	171201211U00	Skládkovné zemina	t	-171,018	38,64	-6 608,14
9	564871116A	Podklad ze šterkodrti po zhut. tloušťky 300- 500mm fr. 0 - 63 mm	m2	-247,16	296,86	-73 370,93
10	915123011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-171,018	152,15	-26 019,53
Celková cena (odpočet)						-158 229,30 Kč
Potvrzení						

V Ostravě dne

Předložil za zhotovitele: Pavel Němec

Schválil za TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Schválil za objednatele: Ing. Stanislav Šplíchal

stavba: "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"

Název změnového rozpočtu						
Odvoz a uložení zeminy na skládku						
Popis změny a způsob řešení změny						
Zhotovitel ponechá část vykopané použitelné zeminy na mezideponii objednatele, tzn. nedojde k jejímu odvozu a uložení na skládku. Zhotovitel nechal figuru na mezideponii geodeticky zaměřit. Konkrétně se jedná o m3.						
Dopad do termínu: 0 dní						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J.	Cena celkem
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-504,581	122,15	-61 635,55
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-504,581	79,80	-40 265,56
3	171201211U00	Skládkovné zemina	t	-908,245	51,07	-46 385,89
Celková cena (odpočet)						-148 287,00 Kč
Potvrzení						

V Ostravě dne

Předložil za zhotovitele: Pavel Němec

Schválil za TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Schválil za objednatele: Ing. Stanislav Šplíchal

stavba: "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"

Název změnového rozpočtu						
Záměna materiálu sanační vrstvy a 1. konstrukční vrstvy dlážděných chodníků						
Popis změny a způsob řešení změny						
Z důvodu nepropustnosti podkladních vrstev (plastické jíly) páteřních dlážděných komunikací navrhl AD ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství záměnu materiálu sanační vrstvy a 1 KV, tak aby mohlo docházet k odvodnění komunikace do přilehlého terénu.						
Dopad do termínu: 0 dní						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J.	Cena celkem
1	564871116A	Podklad ze štěrkodrti po zhut. tloušťky 300- 500mm fr. 0 - 63 mm	m2	-763,90	296,86	-226 768,30
2	564871113A	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 27,5 cm (23 - 32 cm) frakce 0- 32 mm	m2	-763,90	270,45	-206 599,81
3	564871116B	Podklad ze štěrkodrti po zhut. tloušťky 300- 500mm fr. 32 - 63 mm	m2	763,90	385,87	294 766,09
4	564871113B	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 27,5 cm (23 - 32 cm) frakce 16 - 32 mm	m2	763,90	318,89	243 600,07
Celková cena (odpočet)					104 998,05 Kč	
Potvrzení						

V Ostravě dne

Předložil za zhotovitele: Pavel Němec

Schválil za TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Schválil za objednatele: Ing. Stanislav Šplíchal

stavba: "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu"

Název změnového rozpočtu						
Záměna materiálu okapového chodníku kolem kaplí						
Popis změny a způsob řešení změny						
Z důvodu jednodušší údržby okapového chodníku kolem kaplí v šíři 0,5 m byla zvolena záměna povrchu z kačírku za betonovou vymývanou dlažbu o rozměrech 500x500x50 mm.						
Dopad do termínu: 1 den						
Položky změnového rozpočtu:						
Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J.	Cena celkem
32	637121112U00	Okapový chodník kačírek tl 15cm	m2	-15,90	256,80	-4 083,04
2	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8- 16 mm	m2	15,90	75,22	1 196,02
3	564871116B	Dlažba betonová vymývaná 500x500x50 D+M	m2	15,90	565,50	8 991,45
Celková cena (odpočet)						6 104,43 Kč
Potvrzení						

V Ostravě dne

Předložil za zhotovitele: Pavel Němec

Schválil za TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Schválil za objednatele: Ing. Stanislav Šplíchal

