

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1021	2017	INV M
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR



Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky:

VZ 81.17
P17V00000081

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1808, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MIJO-STAV stavby s.r.o.
Českoobrabská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem

IČ: 27833551
DIČ: CZ27833551
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 219505804/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30838.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24. 10. 2017 pod usn. č. 5608/136 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1021/2017/INV ze dne 12. 9. 2017.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1021/2017/INV :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [CZK]			DPH 21 % [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			3.204.943,00	673.038,00	3.877.981,00
Dodatek č. 1	- 31.095,26	44.210,61	13.115,35	2.754,22	15.869,57
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1			3.218.058,35	675.792,22	3.893.850,57

III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – Změnový list č.1 a položkový rozpočet
Detail atiky nový a původní návrh

Za objednatele

Datum: 01.11.2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 31-10-2017

Místo: Ostrava



Miroslav Jaroš
jednatel

MJO - STAV stavby s.r.o.
Českočbratská 2227/7
702 00 OSTRAVA
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551



Změnový formulář – zdůvodnění více prací a méně prací

MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh

Změna č. 1 – Nadstavění střešních atik – iniciátor změny zhotovitele

Číslo ZL	1
Datum	23.10.2017
Název stavby	Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh
Název objednatele	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Název zhotovitele	MJO-STAV stavby s.r.o.
TDI	Ing. Iva Hašlerová
AD	Ing. Markéta Nejšová
Budoucí uživatel	Statutární město Ostrava, ÚřMOB – Jih
iniciátor změny	Zhotovitel

Předmět ZL

Předmětem změn jsou práce a dodávky, které byly provedeny nad rámec stanovený projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markétou Nejšovou, zak. č. 16108-D0C-002 z roku 2016.

Změny

- Předmět změny**
Nadstavění střešních atik objektu mateřské školy po celém obvodu střechy
- Důvod změny**
Původní detail provedení střešní atiky v PD neřeší ukotvení PVC fólie u paty náběhového klínu z EPS 100S a dále neřeší kotvení přesahu oplechování obvodu atiky v místě nového tepelizolačního systému obvodového pláště. V položkovém rozpočtu k SoD schází položky k řešení pro nadstavění atiky vč. položky pro ošetření řeziva Bochemitem a spojovací materiál.
- Způsob jakým bude změna provedena**
Nadstavění atik bude provedeno řezivem ve skladbě 1x 80/120mm + 2x 50/120mm ošetřeným Bochemitem, celoplošně překrytí atik bude provedeno deskou OSB tl. 18mm vše včetně kotvení. Klempířské prvky z poplastovaného plechu Viplanový geotextilie 500g/m² fólie PVC Fátrolit tl. 1,8mm. Místo náběhových klínů z EPS 100S bude provedena montáž vnitřních a vnějších rohových profilů z poplastovaného plechu Viplanový ke kterým bude PVC fólie přivařena viz návrh úpravy detailu atiky ze dne 18.10.2017 odsouhlasený AD

Finanční objem více práce: 13 115,35 Kč bez DPH

Za objednatele

Za projektanta

Za zhotovitele

IVITAS, a.s.
Ruská 83/24
703 00 Ostrava-Vítkovice
DIČ: CZ25457255

MJO-STAV stavby s.r.o.
Ceskbrotarská 222/77
703 00 OSTPAVA
DIČ: CZ27833551

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 k SoD

Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh
Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/IMNP

Stavební díl	VCP	IMNP	Rozdíl
001 Rekonstrukce střešního pláště	44 210,61	-31 095,26	13 115,35
002		0,00	0,00
003		0,00	0,00
004			
005			
006			
007			
008			
009			
010			
CELKEM Pavlova 71	44 210,61	-31 095,26	13 115,35

Celkem

44 210,61 -31 095,26 13 115,35

Cena dle původní SoD bez DPH

3 204 943,00

Cena dle dodatku č. 1

3 218 058,35

IVITAS, a.s.
Ruská 83/24
703 00 Ostrava-Vítkovice
DIČ: CZ25457255

MJO-STAV stavby s.r.o.
Ceskbrotarská 222/77
703 00 OSTPAVA
DIČ: CZ27833551

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Volgogradská 2613/4, O-Zábřeh	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Více práce střecha	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	19.10.2017	Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
PSV	Dodávky 13 938,72 Montáž 23 627,38	Kulturní památka 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Uzetní vlivy 0,00		
Ostatní materiál	6 644,51		Provozní vlivy 0,00		
Přesun hmot a sutí			Ostatní 0,00		
ZRN celkem	44 210,61	DN celkem 0,00	NUS z rozpočtu 0,00		
		DN celkem z obj. 0,00			
			NUS celkem 0,00		
			NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	44 210,61
Základ 21%	0,00
	DPH 15% 6 631,59
	DPH 21% 0,00
	Celkem bez DPH 44 210,61
	Celkem včetně DPH 50 842,20

Projektant	VITAS, a.s. Ruská 83/24 703 00 Ostrava-Vítkovice DIČ: CZ25357255	Objednatel	STAV SLUŽBY s.r.o. Českokobratrská 2227/7 702 00 OSTRAVA IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551
Datum, razítko a podpis Přiznámek	Datum, razítko a podpis	Zhotovitel	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh		Doba výstavby: _____		Objednatel: _____	
Druh stavby: Více práce střecha		Začátek výstavby: 19.10.2017		Projektant: _____	
Lokalita: _____		Konec výstavby: _____		Zhotovitel: _____	
JKSO: _____		Zpracováno dne: 19.10.2017		Zpracoval: _____	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1	712378006R00		Izolace střech (živičné krytiny)	m	139,20	106,02	12 186,34	17 330,74	0,00	0,21	116*0,914 = 106,024
2	712378007R00		Rohová lišta vnější VÍPLANYL RŠ 100 mm	m	139,20	106,02	6 093,17	8 665,37	0,00	0,11	116*0,914 = 106,024
3	762361124R00		Konstrukce tesařské	m	139,20	27,05	1 252,44	3 765,92	0,00	0,03	29,6*0,914 = 27,054
4	762395000R00		Montáž spádových klímů plochy do 224 cm ²	m ³	1,14	1 098,63	1 252,44	0,00	0,02	0,03	1202*0,914 = 1098,628
5	763782211R00		Náler tesařských konstrukcí Bochemitem Optimal 2x	m ²	62,80	48,26	499,94	2 530,72	0,00	0,01	52,8*0,914 = 48,259
6	60512121		Ostatní materiál	m ³	0,64	5 808,47	6 644,51	0,00	0,55	0,35	6355*0,914 = 5808,47
7	60511091		Řezivo SM středové II..33-100 jakost II..L=2-3,5 m	m ³	0,50	5 854,17	2 927,09	0,00	0,55	0,28	6405*0,914 = 5854,17
Celkem:								44 210,61			

Poznámka:

Nová cena upravena dle SOD (% k vysouřezžené ceně, nebo -30% dle SOD)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Volgogradská 2613/4, O-Zábřeh	Objednatel:	
Druh stavby:	Méně práce střecha	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Začátek výstavby:	19.10.2017	Konec výstavby:	4
JKSO:		Zpracoval:	19.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-3 795,59	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	-15 703,61			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		-11 596,06				0,00
Přesun hmot a suří		0,00				0,00
ZRN celkem		-31 095,26	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0% 0,00
 Základ 15% -31 095,26 DPH 15%
 Základ 21% 0,00 DPH 21%

-4 664,29 Celkem bez DPH
 0,00 Celkem včetně DPH
 -31 095,26
 -35 759,55

Projektant	WITAS a.s. Ruská 83/24 Ostřova-Vitkovice DIČ: CZ25257255	Objednatel	MŠO - STAV stavby a.s. Českobratrská 2227/7 702 00 OSTRAVA IČ: 27833551 DIČ: CZ27833551
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	
Poznámka:		Zhotovitel	
		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Volgogradská 2613/4, Zábřeh		Objednatel:										
Druh stavby: Měně práce sítěcha		Projektant:										
Lokalita:		Zhotovitel:										
JKSO:		Zpracoval:										
Doba výstavby:		Začátek výstavby: 19.10.2017										
Konec výstavby:		Konec výstavby:										
Zpracováno dne: 19.10.2017		Zpracováno dne: 19.10.2017										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž				
1		712	Isolace střeš (čivěné krytiny)				-3 576,85	-15 402,35	-18 979,20		-0,07	
		713	Příjeptní polystyrenových klnů do astalu			96,00	-3 576,85	-15 402,35	-18 979,20	0,00	-0,07	RTS I / 2017
2		713141311R00	Isolace tepelné				-218,75	-301,25	-520,00		0,00	
			Isolace tepelná sítěch, EPS s asf. pásem, na kotvy			130,00	-218,75	-301,25	-520,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		28375971R	Ostatní materiál				-11 596,06	0,00	-11 596,06		-0,06	
			Deska spádová, kln EPS 100S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK			2,22	-11 596,06	0,00	-11 596,06	0,02	-0,06	RTS I / 2017
4		28375766.A	Deska izolační			1 480,00	-10 642,46	0,00	-10 642,46	0,02	-0,04	RTS I / 2017
			polystyren samozhášivý EPS 100				-953,60	0,00	-953,60	0,02	-0,01	RTS I / 2017
Celkem:									-31 095,26		-0,01	

Poznámka:

Stejně položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - měněpráce)

