

Veřejná zakázka č.: VZ 45.19
Identifikátor zakázky: P19V00000205
Číslo smlouvy odboru: 4/031/108/20

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 3

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih			5
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0703	2019	ODK
Typ	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany


Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.
Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupena  místopředsedou představenstva

IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
Peněžní ústav: 

Číslo účtu:
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,
vložka 2384.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 3

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2656/ROMb-JIH/1822/47 ze dne 14. 5. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/031/148/19 ze dne 30. 7. 2019.

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0703/2019/ODK:

Čl. III. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě – Hrabůvce	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			12 398 234,56	2 603 629,26	15 001 863,82
Dodatek č. 1		289 687,39	289 687,39	60 834,35	350 521,74
Dodatek č. 2		136 588,00	136 588,00	28 683,48	165 271,48
Dodatek č. 3	- 176 761,27	101 483,86	- 75 277,41	- 15 808,26	- 91 085,67
Cena díla – CELKEM vč. dodatku č. 1, 2 a 3			12 749 232,54	2 677 338,83	15 426 571,37

čl. III. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0703/2019/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 18-05-2020




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu


Za zhotovitele

Datum: 15. 05. 2020

Místo: Ostrava Hrabůvka _____



mistopředseda představenstva



Evidenční list změny stavby č. 3

Název a evidenční číslo stavby: "Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 3
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.7.2019 č. smlouvy objednatele: S/0703/2019/ODK

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava
 Úmob Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

AD: [REDACTED]

TDS: ARMIPADO spol. s r.o. Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice

Přílohy: 1) Rozpočet s výkazem výměr 2) Zápis ve stavebním deníku 3) Statická zkouška - protokol	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Tento změnový list řeší především rozdílový rozpočet mezi SOD a skutečně zaměřeným stavem. Z důvodu nevyhovující únosnosti podloží nutná realizace výměnné vrstvy před domem č. 5. Také byla provedena oprava chodníku u vinotěky ve výměře cca 15m2

Časový vliv na plnění SoD: Tyto práce nemají vliv na termín realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
75 277,41	0,61%	0,00	0,00%	75 277,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	27.4.2020
TDS:	jméno	datum	27.4.2020
Zhotovitel:	jméno	datum	27.4.2020
Objednatel:	jméno	datum	27.4.2020

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový rozpočet

Zakázka :

Oprava chodníků na ul. J. Kotase v Ostravě - Hrabůvce

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									-75 277,41

1		B			Rozdílový rozpočet SOD a skutečnost				-176 761,27
	005	O		HSV	Komunikace				5 499,98

Seznam položek pro oddíl :

P	1	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	37,000	m2	281,00	10 397,00
			37	37,000			
P	2	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	-37,470	m2	126,00	-4 721,22
			"Podklad pod zámkovou dlažbu				
			-(6233+14,22+44,25)+(6195+59)	-37,470			
P	3	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	-1,200	m2	69,50	-83,40
			"Poklad pod dvojřádek				
			-456*0,2	-91,200			
			450*0,2	90,000			
P	4	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm pl přes 300 m2	-37,470	m2	200,00	-7 494,00
			-37,47	-37,470			
S	5	59245038	Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	-38,594	m2	200,00	-7 718,82
			-37,47*1,03	-38,594			
P	6	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	37,000	m2	8,66	320,42
			-368	-368,000			
			(450*0,9)	405,000			
P	7	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládka	37,000	m2	400,00	14 800,00
008	O		HSV	Trubní vedení			7 000,00

Seznam položek pro oddíl :

P	8	899431111	Výšková úprava uličního vstupu (hydrant, šoupě, poklop)	8,000	ks	875,00	7 000,00
			-7	-7,000			
			"RŠ				
			6+2	8,000			
			"RŠ kolektor (200kg)				
			1	1,000			
			"Šoupě				
			6	6,000			

009	O		HSV	Ostatní konstrukce a práce			-171 077,39
------------	----------	--	------------	-----------------------------------	--	--	--------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	9	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	-532,000	m	180,00	-95 760,00
			-(3420+59)+2947	-532,000			
S	10	59217410	Betonový chodnikový obrubník 100x10x25 cm přírodní	-547,960	kus	126,00	-69 042,96
			-532*1,03	-547,960			
P	11	917461111	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-6,000	m	195,00	-1 170,00
			-456+450	-6,000			
S	12	58380211	Krajník silniční KS3	-6,180	m	460,00	-2 842,80
			-6*1,03	-6,180			
P	13	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	-12,000	m	120,00	-1 440,00
			-6*2	-12,000			
S	14	58380110	Kostka dlažební drobná 10cm	-0,261	t	2 100,00	-547,83
			-6*0,2/4,6	-0,261			
S	15	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-27,380	m3	10,00	-273,80
			-532*0,05	-26,600			
			-6*0,05	-0,300			
			-12*0,04	-0,480			

988	O		HSV	Odvoz sutí			949,05
------------	----------	--	------------	-------------------	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	16	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	3,330	t	25,00	83,25
			37*0,05*1,8	3,330			
P	17	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	3,330	t	90,00	299,70
			3,33	3,330			
P	18	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	33,300	t	5,00	166,50
			3,33*10	33,300			

P 19 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně) 3,330 t 120,00 399,60

3,33

3,330

998	O	HSV	Přesun hmot				-19 132,92
-----	---	-----	-------------	--	--	--	------------

Seznam položek pro oddíl :

P 20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	-109,150 t	168,00	-18 337,21
		-37,47*0,2*1,1*1,8	-14,838		
		-37,47*0,05*1,8	-3,372		
		-38,594*0,06*2,4	-5,558		
		-532*0,05*2,1	-55,860		
		-547,96*56/1000	-30,686		
		-6*0,05*2,1	-0,630		
		-6,48*57/1000	-0,369		
		-24*0,04*2,1	-2,016		
		-0,261	-0,261		
		37*0,05*2,4	4,440		
P 21	998223091	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým - ručně	-109,150 t	7,29	-795,70
		-109,15	-109,150		

2	B		Vícepráce - sanace pláně u domu č.p. 5				79 879,27
001	O	HSV	Zemní práce				37 045,44

Seznam položek pro oddíl :

P 22	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	43,200 m3	87,60	3 784,32
		144*0,3	43,200		
P 23	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	43,200 m3	29,30	1 265,76
P 24	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	43,200 m3	63,50	2 743,20
		43,2	43,200		
P 25	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	43,200 m3	285,00	12 312,00
		43,2	43,200		
P 26	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000	43,200 m3	21,60	933,12
P 27	171201201	Uložení sypaniny na skládce	43,200 m3	17,20	743,04
P 28	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	77,760 t	150,00	11 664,00
		43,2*1,8	77,760		
P 29	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuňněním	144,000 m2	25,00	3 600,00
		144	144,000		

005	O	HSV	Komunikace				28 152,00
-----	---	-----	------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 30	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	144,000 m2	126,00	18 144,00
		144	144,000		
P 31	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	144,000 m2	69,50	10 008,00
		144	144,000		

998	O	HSV	Přesun hmot				14 681,83
-----	---	-----	-------------	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 32	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	85,536 t	168,00	14 370,05
		144*0,3*1,1*1,8	85,536		
P 33	998223091	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým - ručně	42,768 t	7,29	311,78
		85,536/2	42,768		

3	B		Vícepráce - chodník vinotéka				21 604,60
001	O	HSV	Zemní práce				6 241,93

Seznam položek pro oddíl :

P 34	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých do tl 50 mm	14,220 m2	25,50	362,61
		7,97+6,25	14,220		
P 35	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 250 mm	14,220 m2	190,00	2 701,80
		14,22	14,220		
P 36	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	8,000 m	49,40	395,20
		8	8,000		
P 37	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	1,422 m3	87,60	124,57
		"Odkopávky tl. do 10cm pro novou konstrukci chodníků			
		14,22*0,1	1,422		
P 38	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	1,422 m3	29,30	41,66
P 39	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	0,480 m3	336,00	161,28
		"Úprava rýhy pro pokládku obrubníků			
		8*0,3*0,2	0,480		
P 40	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	0,480 m3	169,00	81,12

P	41	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	1,902	m3	63,50	120,78
			1,422+0,48	1,902			
P	42	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1,902	m3	285,00	542,07
			1,902	1,902			
P	43	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000	1,902	m3	21,60	41,08
			1,902*10	19,020			
P	44	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,902	m3	17,20	32,71
P	45	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	3,424	t	150,00	513,54
			1,902*1,8	3,424			
P	46	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	16,620	m2	25,00	415,50
			"Nové chodníky				
			14,22	14,220			
			"Nové obruby				
			8*0,3	2,400			
P	47	181301113	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	8,000	m2	13,50	108,00
			"Terénní úpravy kolem obrubníků				
			8*1	8,000			
S	48	R	Substrát pro trávníky	0,800	M3	400,00	320,00
			8*0,1	0,800			
P	49	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního semene	8,000	m2	35,00	280,00
005	O	HSV	Komunikace				7 867,44
Seznam položek pro oddíl :							
P	50	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	16,620	m2	126,00	2 094,12
			"Poklad pod obrubníky				
			8*0,3	2,400			
			"Podklad pod zámkovou dlažbu				
			14,22	14,220			
P	51	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm pl přes 300 m2	14,220	m2	200,00	2 844,00
			14,22	14,220			
S	52	59245038	Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	14,647	m2	200,00	2 929,32
			14,22*1,03	14,647			
009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce				2 482,24
Seznam položek pro oddíl :							
P	53	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	8,000	m	180,00	1 440,00
			8	8,000			
S	54	59217410	Betonový chodníkový obrubník 100x10x25 cm přírodní	8,240	kus	126,00	1 038,24
			8*1,03	8,240			
S	55	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,400	m3	10,00	4,00
			8*0,05	0,400			
988	O	HSV	Odvoz sutí				2 859,45
Seznam položek pro oddíl :							
P	56	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	10,033	t	25,00	250,83
			14,22*0,05*1,8	1,280			
			14,22*0,25*2,1	7,466			
			8*0,05*2,1	0,840			
			8*56/1000	0,448			
P	57	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	10,033	t	90,00	902,97
P	58	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	100,330	t	5,00	501,65
			10,033*10	100,330			
P	59	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	8,754	t	120,00	1 050,42
			14,22*0,25*2,1	7,466			
			8*0,05*2,1	0,840			
			8*56/1000	0,448			
P	60	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	1,280	t	120,00	153,58
			14,22*0,05*1,8	1,280			
998	O	HSV	Přesun hmot				2 153,54
Seznam položek pro oddíl :							
P	61	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	12,546	t	168,00	2 107,81
			0,8*1,6	1,280			
			16,62*0,2*1,1*1,8	6,582			
			14,22*0,05*1,8	1,280			
			14,647*0,06*2,4	2,109			
			8*57/1000	0,456			
			8*0,05*2,1	0,840			

P 62 998223091	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - ručně 12,546/2	6,273 6,273	t	7,29	45,73
----------------	--	----------------	---	------	-------