

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
Dopravy a komunálních služeb

Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 67.19
Identifikátor zakázky: P19V00000317
Číslo smlouvy odboru: 4/031/109/20

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 1



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			5
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0439	2019	ODK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena  ředitelem oblasti Sever a  ekonomem oblasti Sever

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: 

Číslo účtu:
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2657/RMOB-JIH/1822/47 ze dne 14. 5. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/168/19 ze dne 22. 8. 2019.

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0739/2019/ODK:

Úvod čl. III. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			9 645 176,06	2 025 486,97	11 670 663,03
Dodatek č. 1	- 1 225 978,02	579 355,94	- 646 622,08	- 135 790,64	- 782 412,72
Cena díla – CELKEM vč. dodatku č. 1			8 998 553,98	1 889 696,33	10 888 250,31


čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0739/2019/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby (Změnové listy)

Za objednatele

Datum: 21.05.2020



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu


Za zhotovitele

Datum: 19.5.2020

Místo: Ostrava Hrabůvka



ekonom oblasti Sever



STRABAG a. s.

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ : CZ60838744

Změnový list č. 1

Projektu "**Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu**" dle
čísla smlouvy odboru 4/031/168/19 a agendového čísla S/0739/2019/ODK

Stavební objekt:

Oprava chodníků na ulici Patrice Lumumby

Zpracoval:

tel.:

e-mail.:

Razítko

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Krycí list rozpočtu
5. Rekapitulace rozpočtu
6. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" dle smlouvy o dílo č. 4/031/168/19 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1 / 1	Číslo změny stavby: 1																
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2019. Smlouva o dílo je evidovaná pod číslem smlouvy odboru 4/031/168/19 a agendovým číslem S/0739/2019/ODK.																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Objednavatel:</td> <td>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka</td> </tr> <tr> <td>Za objednatele v zastoupení TDS:</td> <td>ARMIPADO spol. s r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5</td> </tr> <tr> <td>Autorský dozor:</td> <td>VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 00 Ostrava</td> </tr> <tr> <td>Iniciátor změny:</td> <td>objednatel</td> </tr> </table>				Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	Za objednatele v zastoupení TDS:	ARMIPADO spol. s r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice	Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5	Autorský dozor:	VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 00 Ostrava	Iniciátor změny:	objednatel						
Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka																		
Za objednatele v zastoupení TDS:	ARMIPADO spol. s r.o., Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice																		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5																		
Autorský dozor:	VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 00 Ostrava																		
Iniciátor změny:	objednatel																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Příjemce :</td> <td style="width: 25%;">Objednatel</td> <td style="width: 15%;">TDS</td> <td style="width: 15%;">Zhotovitel</td> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>Počet paré:</td> <td>2 x tištěné, 1 x CD</td> <td>1 x</td> <td>1 x</td> <td>1 x</td> </tr> </table>				Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)	Počet paré:	2 x tištěné, 1 x CD	1 x	1 x	1 x						
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)															
Počet paré:	2 x tištěné, 1 x CD	1 x	1 x	1 x															
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VS Projekt s.r.o. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> V průběhu realizace stavby došlo k jednotlivým úpravám rozsahu opravy chodníků na ulici Patrice Lumumby a Svornosti. K největším úpravám rozsahu prací, které nebyly realizované v rámci uzavřené SoD, patří navržená jednotlivá schodiště u vstupů čp. 22, 24 a 26 na ulici Patrice Lumumby a navržený chodník kolem parku mezi ulicemi Patrice Lumumby a Kosmonautů. Na základě těchto neprovedených prací došlo k úspoře zemních a bouracích prací, podkladních vrstev, betonové zámkové dlažby, betonových obrubníků, přesunu sutě a přesunu hmot. Dále nebyly provedeny 2 uliční vpusti a byl upraven rozsah nového trvalého vodorovného dopravního značení. K největším úpravám rozsahu prací, které byly realizované nad rámec uzavřené SoD, patří provedení přístupového chodníku kolem vstupu čp. 26 a chodníku na ulici Svornosti mezi domy čp. 47 a 49, frézování a oprava asfaltového krytu komunikací, pokládka betonové zámkové dlažby slepecké, barevné, osazení dlažební kostky drobné a silničního krajníku KS3. Navíc osazeny dvě svislé trvalé dopravní značky a pět stávajících. <u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem uvedených změn je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací a provedení úprav výměr na základě vyhotoveného geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 1. Stávající schodiště před vstupy do bytového domu čp. 22, 24 a 26 na ulici Patrice Lumumby nebudou vzhledem ke svému dobrému technickému stavu opraveny v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Jedná se o méněpráce. 2. Stávající chodník kolem parku mezi ulicemi Patrice Lumumby a Kosmonautů nebude opraven v rozsahu zpracované projektové dokumentace, protože celý uvedený prostor se má upravit v rámci plánované stavby "Zeleň za Lunou". Jedná se o méněpráce. 3. Stávající chodníky kolem vstupu do bytového domu čp. 26 budou upraveny z důvodu zlepšení pohybu pro osoby, které se pohybují na invalidních vozíčkách. Jedná se o vícepráce. 4. V průběhu opravy stávajících uličních vpustí zjištěn menší počet opravovaných vpustí oproti danému počtu ze zpracované projektové dokumentace. Jedná se o méněpráce. 5. Na základě požadavku objednatele došlo k úpravě rozsahu trvalého vodorovného dopravního značení. Jedná se o méněpráce. 6. Na základě požadavku objednatele bude opraven stávající chodník na ulici Svornosti mezi bytovými domy čp. 47 a 49 a bude napojen do opravovaných chodníků v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Jedná se o vícepráci. 7. Na základě požadavku objednatele bude opravena 1 propadlá uliční vpust' na ulici Patrice Lumumby na úrovni prvního soukromého parkovacího stání za čp. 84. Jedná se o vícepráci. 8. Frézování komunikace a oprava asfaltového krytu provedena ve větší výměře oproti projektovanému stavu. Jedná se o více prací. Uvedené změny nemají vliv na celkový termín plnění.																			
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MĀ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)																			
Finanční vyčíslení změny:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Popis</th> <th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 25%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">-1 225 978,02 Kč</td> <td style="text-align: right;">-12,71%</td> <td style="text-align: right;">-1 483 433,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">579 355,94 Kč</td> <td style="text-align: right;">6,01%</td> <td style="text-align: right;">701 020,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem vícepráce - méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-646 622,08 Kč</td> <td style="text-align: right;">-6,70%</td> <td style="text-align: right;">-782 412,72 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	-1 225 978,02 Kč	-12,71%	-1 483 433,40 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	579 355,94 Kč	6,01%	701 020,69 Kč	Celkem vícepráce - méněpráce:	-646 622,08 Kč	-6,70%	-782 412,72 Kč
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH																
Cena navrhovaných méněprací:	-1 225 978,02 Kč	-12,71%	-1 483 433,40 Kč																
Cena navrhovaných víceprací:	579 355,94 Kč	6,01%	701 020,69 Kč																
Celkem vícepráce - méněpráce:	-646 622,08 Kč	-6,70%	-782 412,72 Kč																
Vyjádření - souhlas se změnou:																			
Projektant (autorský dozor):		jméno	datum																
TDS: ARMIPADO spol. s r.o.,		jméno	datum																
Zhotovitel: STRABAG a.s.		jméno	datum																
Objednatel: Statutární město Ostrava		jméno	datum - 5. 05. 20																
Manager projektu:		jméno	datum podpis																
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" JKSO

Název objektu "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu" EČO

Název části

Místo

Objednatel Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Projektant VS Projekt, s.r.o., Na Obvodu 45, 703 00 Ostrava

Zhotovitel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01/042020

30.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV VCP	579 355,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	MP	-1 225 978,02	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	0,00				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-646 622,08	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-646 622,08
24	10 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % -646 622,08 DPH	-135 790,64
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-782 412,72

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Razítko

Razítko

Razítko

NEKADUJACE ROZPOČTU

Stavba: "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu"
Objekt: "Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu"
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Datum: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5
 30.04.2020

Kód 1	Popis 2	Vícepráce 3	Méněpráce 4	Cena celkem 5
	Práce a dodávky HSV	579 355,94	-1 225 978,02	-646 622,08
	Zemní práce	579 355,94	-1 221 462,94	-642 107,00
	Svislé a kompletní konstrukce	98 403,86	-129 337,89	-30 934,03
	Vodorovné konstrukce	0,00	-363,60	-363,60
	Komunikace pozemní	0,00	-1 071,64	-1 071,64
	Trubní vedení	391 595,26	-673 087,96	-281 492,70
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-25 803,74	-25 803,74
	Přesun sutě	80 782,32	-357 077,43	-276 295,11
	Přesun hmot	8 574,50	-28 237,72	-19 663,22
	Práce a dodávky PSV	0,00	-6 482,96	-6 482,96
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	-4 515,08	-4 515,08
	Celkem	0,00	-4 515,08	-4 515,08
		579 355,94	1 225 978,02	646 622,08

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

579 355,94

-1 225 978,02

-646 622,08

-135 790,64

-782 412,72

OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Poř. číslo pol	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Sazba [Kč/m ²]	Vieprace [Kč]
						Množství	Procenta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Oprava chodníku na ul.Patrice Lumumby
Prace a dodavky HSV

Zemní práce

579 355,94
579 355,94
98 403,86

1	113106422	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamených dlaždic strojně pl přes 15 m ²	m ²	4 210,000	3 527,000	-683,000	-16%	46,90	197 449,00	165 416,30	3,50	0,00	SOD
2	113107223	Odstaření podkladu z kamenná drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	3 481,000	3 298,000	-183,000	-5%	93,41	325 160,21	308 066,18	3,30	0,00	SOD
3	113107182	Odstaření podkladu živčného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	68,000	53,000	-15,000	-22%	209,65	14 256,20	11 111,45	3,30	0,00	SOD
4	113107232	Odstaření podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	306,000	281,000	-25,000	-8%	499,25	152 770,50	140 289,25	3,30	0,00	SOD
5	113107241	Odstaření podkladu živčného tl 50 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	306,000	281,000	-25,000	-8%	104,83	32 077,98	29 457,23	3,30	0,00	SOD
6	113154113	Fřezování živčného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	1 213,000	1 818,000	605,000	50%	148,51	180 142,63	269 991,18	49 948,55	0,00	SOD
7	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležalých	m	1 324,000	1 225,000	-99,000	-7%	75,25	99 631,00	92 933,75	3,30	0,00	SOD
8	113202111	Vytrhání obrub kranjiku obrubniku stojalých	m	1 175,000	1 133,000	-42,000	-4%	75,25	88 418,75	85 258,25	3,30	0,00	SOD
9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kosek	m	1 865,000	1 297,000	-568,000	-30%	56,44	105 260,60	73 202,68	3,30	0,00	SOD
10	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3. objemu přes 100 m ³	m ³	500,549	449,609	-50,940	-10%	8,04	4 024,41	3 614,86	3,30	0,00	SOD
11	132201108	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3	m ³	10,440	224,805	214,365	2053%	39,91	416,66	8 971,97	8 555,31	0,00	SOD
12	133301101	Hloubení šachet v hornině tl. 4 objemu do 100 m ³	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	536,29	57 919,32	51 483,84	3,30	0,00	SOD
13	133301109	Příplatek za lepiivost u hloubení šachet v hornině tl. 4	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	39,91	4 310,28	3 831,36	3,30	0,00	SOD
14	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m ²	432,000	384,000	-48,000	-11%	10,93	4 721,76	4 197,12	3,30	0,00	SOD
15	151101212	Odstaření příložného pažení stěn hl do 8 m	m ²	432,000	384,000	-48,000	-11%	7,73	3 339,36	2 968,32	3,30	0,00	SOD
16	151101302	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 8 m	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	7,73	834,84	742,08	3,30	0,00	SOD
17	151101312	Odstaření rozeptění stěn při pažení příložném hl do 8 m	m ³	108,000	96,000	-12,000	-11%	7,73	834,84	742,08	3,30	0,00	SOD
18	162701105	Vodotonné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m ³	608,549	545,609	-62,940	-10%	28,78	17 514,04	15 702,63	3,30	0,00	SOD
19	171201211	Poplatek za uložení slabevního odpadu - zeminy a kamenná na skládce	l	1 095,388	982,096	-113,292	-10%	21,64	23 704,20	21 282,56	3,30	0,00	SOD
20	175111101	Obsypání porutů ručně sypáním bez přirození stěn, uloženou do 3 m	m ³	86,805	84,450	-2,355	-3%	548,77	47 635,98	46 343,63	3,30	0,00	SOD
21	58344171	štetkovit frakce 0-32	l	173,610	168,900	-4,710	-3%	354,62	61 565,58	59 895,32	3,30	0,00	SOD
24	181951102	Uprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m ²	4 743,000	4 035,000	-708,000	-15%	6,24	29 596,32	25 178,40	3,30	0,00	SOD

OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZABŘEHU

Poř. číslo pol	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Jednotková cena		Vícepráce [Kč]
1	2	3	4	5	6	Množství	Procenta	9	10	11	12	13	

Oprava chodníků na ul.Patrice Lumumby

Svisle a kompletní konstrukce

29	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvoru z prostého betonu plochy do 4 m ²	m ³	6.104	5.426	-0.678	-11%	536.29	3 273.51	2 909.91		0.00	SOD
----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	------	--------	----------	----------	--	------	-----

Vodorovné konstrukce

30	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tl. 16/20 otevlény výkop	m ²	4.320	3.840	-0.480	-11%	2 232.58	9 644.75	8 573.11		0.00	SOD
----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	------	----------	----------	----------	--	------	-----

Komunikace pozemní

31	564861111	Podklad ze šité kladě ŠD II 200 mm	m ²	3 819.300	2 937.800	-881.500	-23%	255.26	974 914.52	749 902.83		0.00	SOD
32	564871111	Podklad ze šité kladě ŠD II 250 mm	m ²	22.430	0.000	-22.430	-100%	319.08	7 156.96	0.00		0.00	SOD
34	572581122	Vyspravení tříhln živčným polymerným pískem š 40 mm tl 4 mm	m	1 255.000	1 330.000	75.000	6%	39.44	49 497.20	52 455.20		2 958.00	SOD
35	573211109	Positk živčiny spojovací z asfaltu v množství 0.50 kg/m ²	m ²	1 213.000	1 818.000	605.000	50%	9.81	11 899.53	17 834.58		5 935.05	SOD
36	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 213.000	1 818.000	605.000	50%	484.47	587 662.11	880 766.46		293 104.35	SOD
37	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	4 743.000	3 876.000	-867.000	-18%	233.90	1 109 387.70	906 596.40		202 791.30	SOD
38	592450067	dlažba skladebná betonová zátkladní pro nevtlome 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	122.850	292.604	169.754	138%	527.81	64 841.46	154 439.32		89 597.86	SOD
39	59245213	dlažba zámková profilová zátkladní 19.6x16.1x8 cm přírodní	m ²	4 790.430	3 914.760	-875.670	-18%	258.04	1 236 122.56	1 010 164.67		225 957.89	SOD
40	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	22.430	0.000	-22.430	-100%	276.80	6 208.62	0.00		6 208.62	SOD
41	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m ²	23.103	0.000	-23.103	-100%	258.04	5 961.50	0.00		5 961.50	SOD

Tržební vedení

42	810101000	Připojení potrubí betonové Dn200, vč. vykopávký obetonování, pažení a zpevně opravy komunikace	m	54.000	48.000	-6.000	-11%	1 290.90	69 708.60	61 963.20		7 745.40	SOD
43	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	1 602.64	28 847.52	25 642.24		3 205.28	SOD
44	59223852	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	246.94	4 444.92	3 951.04		493.88	SOD
45	59223854	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	591.17	10 641.06	9 458.72		1 182.34	SOD
46	59223862	skruž betonová pro uliční vpusť síředová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	180.000	160.000	-20.000	-11%	21.71	3 907.80	3 473.60		434.20	SOD
47	59223864	přístenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	178.35	3 210.30	2 853.60		356.70	SOD
48	28661816	koš kalový pro sítinčn vpusť 315mm	kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	550.63	9 911.34	8 810.08		1 101.26	SOD
49	899103211	Demontáž poklopu tříhlnových nebo ocelových včetně ramu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	18.000	16.000	-2.000	-11%	518.52	9 333.36	8 296.32		1 037.04	SOD

OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měna jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Výkon [m ² /h]	Vícepráce [Kč]
						Množství	Procenta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

OPRAVA CHODNÍKU NA UL.PATRICE LUMUMBY

50	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zařízení B12, C250	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	399,10	7 183,80	6 385,60		0,00	SOD
51	55242328	mříž D 400 - plocha 600x600 4 straný rám	kus	18,000	16,000	-2,000	-11%	2 441,99	43 955,82	39 071,84		0,00	SOD
52	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krycího hmoce, šoupátka nebo lyžičanu	kus	30,000	27,000	-3,000	-10%	1 521,82	45 654,60	41 089,14		0,00	SOD

Ostatní konstrukce a práce, bourání

54	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	10,000	5,000	100%	1 933,14	9 666,70	19 331,40		9 666,70	SOD
55	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	593,000	0,000	-593,000	-100%	24,94	14 789,42	0,00		0,00	SOD
56	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	593,000	0,000	-593,000	-100%	24,94	14 789,42	0,00		0,00	SOD
57	915121111	Vodorovné dopravní značení vodič čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	132,000	758,000	626,000	474%	49,89	6 585,48	37 816,62		31 231,14	SOD
58	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m ²	444,000	0,000	-444,000	-100%	199,55	88 600,20	0,00		0,00	SOD
59	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 318,000	758,000	-560,000	-42%	1,25	1 647,50	947,50		0,00	SOD
60	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	444,000	0,000	-444,000	-100%	6,24	2 770,56	0,00		0,00	SOD
61	916111123	Osazení obrubů z drobných koster s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 093,000	1 213,000	120,000	11%	154,73	169 119,89	187 687,49		18 567,60	SOD
62	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m ²	111,486	123,726	12,240	11%	598,65	66 741,09	74 068,57		7 327,48	SOD
63	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stolařého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3 135,250	2 430,000	-705,250	-22%	159,80	501 012,95	388 314,00		0,00	SOD
64	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	3 135,250	2 430,000	-705,250	-22%	109,28	342 620,12	265 550,40		0,00	SOD
65	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stolařého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 093,200	1 115,000	21,800	2%	159,80	174 693,36	178 177,00		3 483,64	SOD
66	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	1 093,200	1 115,000	21,800	2%	113,73	124 329,64	126 808,95		2 479,31	SOD
69	916991121	Lože pod obrubníky, křepiny nebo obruby z dlažebních koster z betonu prostého	m ³	277,458	258,617	-18,841	-7%	1 507,96	418 395,57	389 984,09		0,00	SOD
70	919732221	Stýčná spára napojení nového živčického povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez proterání	m	1 295,000	1 330,000	75,000	6%	78,88	98 994,40	104 910,40		5 916,00	SOD
71	919735111	Rezáni stávajícího živčického krytu hl do 50 mm	m	1 386,000	1 330,000	-36,000	-3%	22,38	30 571,08	29 755,40		0,00	SOD
72	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	1 386,000	1 330,000	-36,000	-3%	22,38	30 571,08	29 755,40		0,00	SOD
73	938909311	Čištění vozovek mezním stropě podkladu nebo krytu betonového nebo živčického	m ²	1 213,000	1 818,000	605,000	50%	3,49	4 233,37	6 344,82		2 111,45	SOD
74	963053936	Bourání žb schodišťových ramen monolitických samonosných	m ²	33,850	0,000	-33,850	-100%	461,93	15 636,33	0,00		0,00	SOD

Přesun sítě

75	9917221551	Vodorovná doprava sítí ze syklých materiálů do 1 km	t	1 686,904	1 636,854	-50,050	-3%	5,40	9 109,28	8 839,01		0,00	SOD
76	9917221559	Připíalek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí ze syklých materiálů	t	15 182,136	14 731,886	-450,450	-3%	4,05	61 487,65	59 663,33		0,00	SOD
77	9917221561	Vodorovná doprava sítí z kusových materiálů do 1 km	t	2 440,562	2 301,586	-138,976	-6%	5,40	13 179,03	12 428,56		0,00	SOD
78	9917221569	Připíalek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí z kusových materiálů	t	21 965,058	20 714,274	-1 250,784	-6%	4,05	88 958,48	83 892,81		0,00	SOD

OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI PATRICE LUMUMBY V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství VCP, MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena VCP, MP [Kč]	Výhledové IPZ	Vícepráce [Kč]
						Množství	Procenta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Opava chodníků na ul. Patrice Lumumby

579 355,94

79	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2 356,731	2 232,378	-124,353	-5%	92,44	217 856,21	206 361,02		0,00	SOD
80	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	14,623	0,000	-14,623	-100%	124,72	1 823,78	0,00		0,00	SOD
81	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	200,212	268,962	68,750	34%	124,72	24 970,44	33 544,94		8 574,50	SOD
82	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 555,900	1 437,100	-118,800	-8%	58,99	91 782,54	84 774,53		0,00	SOD

Přesun hmot

579 482,96

83	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3 488,413	3 301,044	-187,369	-5%	17,30	60 349,54	57 108,06		0,00	SOD
84	998223091	Připlatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zveličeny přesun do 1000 m	t	3 488,413	3 301,044	-187,369	-5%	17,30	60 349,54	57 108,06		0,00	SOD

Práce a dodávky PSV

579 515,03

85	721290112	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	m	54,000	0,000	-54,000	-100%	37,42	2 020,68	0,00		0,00	SOD
86	721300922	Zkouška těsnosti podtlakem kanalizace vodou do DN 200	m	180,000	160,000	-20,000	-11%	124,72	22 449,60	19 955,20		0,00	SOD

-1 225 978,02

Méněpráce
Vícepráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

579 355,94
-646 622,08
-135 790,64
-782 412,72