

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

S-O-D Holding s.r.o.

Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

zastoupený Františkem Doležalem, jednatelem

IČO: 268 30 272
DIČ: CZ 268 30 272
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 7025770257/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 400 26

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 3

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5245/RMOB-JIH/1822/91 ze dne 11.11.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0316/2021/INV ze dne 23.04. 2021.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0316/2021/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

„Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby podle SOD			12 900 111,00 Kč
Dodatek č. 1	-67 996,29 Kč	787 555,95 Kč	719 559,66 Kč
Dodatek č. 2	-123 216,88 Kč	635 913,60 Kč	512 696,72 Kč
Dodatek č. 3	-199 346,78 Kč	155 997,76 Kč	-43 349,02 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatků č. 1, 2 a 3	-390 559,95 Kč	1 579 467,31 Kč	14 089 018,36 Kč

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 1 kalendářní týden na 32 kalendářních týdnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést v průběhu 32 kalendářních týdnů.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly

- a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
 4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
 5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
 6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
 7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce
příloha č. 2 – Harmonogram prací

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: Petřvald u Karviné

Bc. Martin Bednář

František Doležal

starosta obvodu

jednatel