

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**JAMI – stav, s.r.o.**

Mitrovická 618/411e, Nová Bělá, 724 00 Ostrava  
zastoupený Jánem Mihalčatinem, jednatelem

---

IČ: 27855627  
DIČ: CZ27855627  
Peněžní ústav: Reiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2256002201/5500  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31829

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 2

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5432/RMOB-JIH/1822/95 ze dne 16.12.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0826/2021/INV ze dne 06.09.2021.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0826/2021/INV :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných anebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			<b>5 897 676,20</b>
Dodatek č. 1	<b>-158 427,47</b>	<b>351 811,44</b>	<b>193 383,97</b>
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			<b>6 091 060,17</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 7 kalendářních dnů na 187 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V odst. 1 b) mění následovně:

**Termín provedení díla** je časové období od zahájení realizace díla do jejího předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 187 kalendářních dnů**.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

---

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

---

**Bc. Martin Bednář**  
Starosta obvodu

**Za zhotovitele**

---

Datum: \_\_\_\_\_

Místo:

---

**Ján Mihalčatin**  
jednatel