

Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1029	2017	INV 13
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MIJO-STAV stavby s.r.o.
Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem

IČ: 27833551
DIČ: CZ27833551
Peněžní ústav: ČSOB a.s

Číslo účtu: 219505804/0300
KS:
VS:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 3

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6177/151 ze dne 8. 2. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/1021/2017/INV ze dne 12. 9. 2017.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1021/2017/INV a dodatku č. 3 (bude uvedeno pouze při 2 a dalším dodatku) :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			3.204.943,00	673.038,00	3.877.981,00
Dodatek č. 1		13.115,35	3.218.058,35	675.792,22	3.893.850,57
Dodatek č. 2	- 70.296,95	171.859,23	3.319.620,63	697.120,33	4.016.740,96
Cena díla celkem vč. dodatku č. 3	- 87.572,00	44.700,78	3.276.749,41	688.117,38	3.964.866,79

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném

označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP
příloha č. 2 – Položkový rozpočet MNP
příloha č. 3 – Příloha č.1 k Dodatku č. 3

Za objednatele

20 -02- 2018

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Martin Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 15.2.2018

Místo: Ostrava

MIJO - STAV stavby s.r.o.
Českoobratrská 2227/7
702 01 OSTRAVA
IČ: 27693551, DIČ: CZ27803551

Miroslav Jaroš

Miroslav Jaroš
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Měněpráce MŠ Volgogradská 2613/4	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o. 27833551 / CZ27833551
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.01.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -10 721.33 Montáž -13 223.74	Práce přesčas Bez pevné podl.	0.00	Zařízení staveniště	0.00
PSV	Dodávky -11 020.86 Montáž -38 045.18	Kulturní památka	0.00	Mimostav. doprava	0.00
"M"	Dodávky 0.00 Montáž 0.00			Uzemní vlivy	0.00
Ostatní materiál	-14 560.88			Provozní vlivy	0.00
Přesun hmot a sutí	0.00			Ostatní	0.00
ZRN celkem	-87 572.00	DN celkem	0.00	NUS z rozpočtu	0.00
		DN celkem z obj.	0.00	NUS celkem	0.00
				NUS celkem z obj.	0.00
				ORN celkem	0.00
				ORN celkem z obj.	0.00

Základ 0%	0.00		
Základ 15%	-87 572.00	DPH 15%	-13 135.80
Základ 21%	0.00	DPH 21%	0.00
		Celkem bez DPH	-87 572.00
		Celkem včetně DPH	-100 707.80

Projektant	<i>M. J. J.</i>	Zhotovitel	MIJO-STAV stavby s.r.o. Českokobratrská 222/717 702 00 OSTRAVA
Datum, razítko a podpis Poznámka:	31.1.18 <i>M. J. J.</i>	Datum, razítko a podpis	30.4.2018 <i>M. J. J.</i>

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Měněpráce MŠ Volgogradská 2613/4

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne: 30.01.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Měněpráce				
	62	Úprava povrchů vnější	-10 686.15	-7 892.92	-18 579.08	-0.51
	64	Výplně otvorů	-35.18	-290.82	-326.00	-0.03
	711	Izolace proti vodě	-10 770.18	-27 033.59	-37 803.76	-0.10
	783	Nátěry	0.00	-8 783.25	-8 783.25	0.00
	784	Malby	-250.69	-2 228.34	-2 479.03	-0.01
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0.00	-5 040.00	-5 040.00	-4.60
		Ostatní materiál	-14 560.88	0.00	-14 560.88	-0.73
		Celkem:			-87 572.00	

Stavební rozpočet

Název stavby: Méněpráce MŠ Volgogradská 2613/4		Doba výstavby:		Objednatel:		Hmotnost (t)		Cenová soustava				
Druh stavby: Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Projektant:		Jednot.		Celkem				
Lokalita: MJO-STAV stavby s.r.o.		Zpracováno dne: 30.01.2018		Zhotovitel:		Celkem		RTS I / 2017				
JKSO:		Zpracoval:		Náklady (Kč)		Jednot.		RTS I / 2017				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
			Méněpráce						-87 572,00			
1	622311731RT3	62	Úprava povrchů vnější Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 80 mm	m2	-20.31	915.00	-10 686.15	-7 892.92	-18 579.08	0.03	-0.51	RTS I / 2017
2	644941112T01	64	Výplně otvorů Osazení ventilační mřížka < 30x30cm, vč. mřížky	kus	-1.00	326.00	-35.18	-290.82	-326.00	0.03	-0.03	RTS I / 2017
3	711142559R00	711	izolace proti vodě Osazení protivlhkosti svislá pásy přitavením	m2	-134.82	174.00	-23 770.18	-27 033.59	-37 803.78	0.00	-0.10	RTS I / 2017
4	711823121RT2	711	izolace protivlhkosti svislé fólie svisle	m2	-103.71	136.00	-14 104.56	-20 732.49	-23 459.20	0.00	-0.08	RTS I / 2017
5	711786066R00	711	Montáž nové fólie svisle	m2	-2.00	120.00	-240.00	-6 069.14	-14 104.56	0.00	-0.02	RTS I / 2017
6	783228990R00	783	Těsnění průstupů trub Htzoť, tmelem, D do 200 mm	kus	-2.00	120.00	-240.00	-231.96	-240.00	0.00	0.00	RTS I / 2017
7	784401801R00	784	Nátěry Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	-35.85	245.00	0.00	-8 783.25	-8 783.25	0.00	0.00	RTS I / 2017
8	784403801R00	784	Malby Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	-25.56	17.00	-250.69	-2 228.34	-2 479.03	0.00	-0.01	RTS I / 2017
9	784191201R00	784	Odstanění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	-25.56	6.00	-5.43	-429.04	-434.47	0.00	0.00	RTS I / 2017
10	784195212R00	97	Odstanění malby omýtlím v místnosti H do 3,8 m	m2	-25.56	12.00	-84.77	-152.45	-153.34	0.00	0.00	RTS I / 2017
11	978071221R00	97	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	-25.56	62.00	-159.59	-221.91	-306.68	0.00	0.00	RTS I / 2017
12	62852265	97	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Prorážení otvorů a ostatní bojiřací práce	m2	-63.00	80.00	0.00	-5 040.00	-5 040.00	0.07	-4.60	RTS I / 2017
			Odstekání omítky a izolace lepenk, svislé nad 1 m2	m2	-161.79	90.00	-14 560.88	-14 560.88	-14 560.88	0.00	-0.73	RTS I / 2017
			Ostatní materiálu Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	-161.79	90.00	-14 560.88	0.00	-14 560.88	0.00	-0.73	RTS I / 2017
			Celkem:						-87 572,00			

Poznámka:

Stejně položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - méněpráce)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Volgogardská 2613/4, Zábřeh	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	MJO-STAV stavby s.r.o. 27833551 / CZ27833551
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:		Zpracovali:	Datum: 30.01.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 9 450.52 Montáž 7 543.61 Bez pevné podl.	Práce přesčas 0.00	Zařízení staveniště 0.00		0.00
PSV	Dodávky 6 846.86 Montáž 16 582.07	Kulturní památka 0.00	Uzemní vlivy 0.00		0.00
"M"	Dodávky 1 600.06 Montáž 1 280.25		Provozní vlivy 0.00		0.00
Ostatní materiál	1 397.41		Ostatní 0.00		0.00
Přesun hmot a sutí	0.00		NUS z rozpočtu 0.00		0.00
ZRN celkem	44 700.78	DN celkem 0.00	NUS celkem 0.00		0.00
		DN celkem z obj. 0.00	NUS celkem z obj. 0.00		0.00
			ORN celkem 0.00		0.00
			ORN celkem z obj. 0.00		0.00

Základ 0%	0.00		
Základ 15%	44 700.78	DPH 15%	6 705.12
Základ 21%	0.00	DPH 21%	0.00
		Celkem bez DPH	44 700.78
		Celkem včetně DPH	51 405.90

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	31.1.2018	Datum, razítko a podpis	30.1.2018
Poznámka:			

MJO-STAV stavby s.r.o.
Českokobratrská 2227/7
702 00 OSTRAVA
IČ: 27833551 / DIČ: CZ27833551

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: MŠ Volgogardská 2613/4, Zábřeh
 Druh stavby: Vícepráce

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 30.01.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	62	Úprava povrchů vnější	9 450.52	7 543.61	16 994.13	0.10
	713	Izolace tepelné	150.08	321.78	471.85	0.00
	721	Vnitřní kanalizace	2 506.70	4 979.03	7 485.73	0.12
	728	Vzduchotechnika	0.00	1 078.52	1 078.52	0.00
	764	Konstrukce klempířské	3 134.66	5 122.69	8 257.35	0.14
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 055.43	5 080.06	6 135.49	0.01
	M21	Elektromontáže	1 600.06	1 280.25	2 880.30	0.00
		Ostatní materiál	1 397.41	0.00	1 397.41	0.00
Celkem:					44 700.78	

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Voigegardská 2613/4, Zábřeh		Objednatel: Doba výstavby:		Projektant: Vicoopráce		Zhotovitel: Zpracováno dne: 30.01.2018		Zpracoval: Zpracovatel:					
Druh stavby: Vícepráce		Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Zpracováno dne: 30.01.2018		Zpracoval: Zpracovatel:					
Lokalita:		Zpracováno dne: 30.01.2018		Zpracoval: Zpracovatel:		Zpracováno dne: 30.01.2018		Zpracoval: Zpracovatel:					
JKSO:		Zpracováno dne: 30.01.2018		Zpracoval: Zpracovatel:		Zpracováno dne: 30.01.2018		Zpracoval: Zpracovatel:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Colkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Colkem	Cenová soustava
1	622473103R00		Uprava povrchu vnější				8 450,82	2 543,88	10 994,70	0,10			
2	622473001R00		Reprofilace betonu tmelem Sika MonoTop -620 tl.3 mm	m	25,56	436,44	6 234,51	4 919,89	11 154,20	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
3	620401162R00		Kontaktní nátěr Sika MonoTop -620 pod reprof. Sika	m ²	25,56	57,77	805,89	670,41	1 476,30	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
4	622300172R00		Nátěr hydroizolační Sikagard Elastocolor 675W 2x	m ²	25,56	163,52	2 410,32	1 766,63	4 176,95	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
5	713391193R00		Těsnění napojovacích spár tmelem	m	10,20	18,11	0,00	184,68	184,68	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
6	713391193R00		Izolace tepelné	m	20,40	23,13	150,08	321,78	471,85	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
7	721110802R00		Těsnění spoju samolepicí páskou	m	20,40	23,13	150,08	321,78	471,85	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
8	721110802R00		Vnitřní kanalizače	m	4,80	72,30	0,00	4 826,04	7 485,73	0,12			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
9	721110965R00		Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m	4,80	72,30	0,00	347,03	347,03	0,01			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
10	721176222R00		Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	8,00	302,99	603,68	1 620,25	2 423,93	0,01			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
11	728212711R00		Potrubí KG svodné (ležáče) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,40	453,34	1 903,02	2 811,76	4 714,78	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
12	728212711R00		Výzbroje	m	8,00	134,82	0,00	1 078,52	1 078,52	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
13	764317200R00		Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 100 mm	kus	8,00	134,82	0,00	1 078,52	1 078,52	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
14	764421280RT2		Konstruktivní klempířské	m ²	3,41	833,57	3 134,88	5 122,89	8 257,35	0,34			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
15	787141916R00		Krytina hladká Pz Zelezbetonových desek	m ²	10,20	531,03	2 356,80	2 062,94	2 840,80	0,02			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
16	210010083RT1		Oplechování říms z Pz plechu, řs 600 mm	m	59,40	103,29	1 055,43	5 060,06	6 135,49	0,01			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
17	210010083RT1		Konstruktivní doplnkové stavební (záměrné)	m	15,00	86,00	1 290,25	1 290,25	2 890,30	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
18	210800504RT1		Oprava stěn, dopln. práce - přířez plochého prof.	m	2,00	126,12	844,67	445,30	1 289,97	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
19	210110021R11		Elektromontáže	kus	2,00	18,85	0,00	252,25	252,25	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
20	24633511		Trubka pancéřová z PH, uležená pevně, 21 mm	kus	2,00	18,85	56,49	316,43	372,92	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
21	2835529065		Krabice ofisťová KP, se zapojením, kruhová	m	2,00	482,58	698,90	266,27	965,17	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
22	553425570		Vodík m a vn CY 1,5 mmz udržený v trubkách	kus	2,00	482,58	698,90	266,27	965,17	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
23			Spínač nastěnný jednopól.- řaz. 1., venkovní	kus	1,00	195,80	1 397,41	0,00	1 397,41	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
24			Obtání (matéráž)	kus	1,00	195,80	1 397,41	0,00	1 397,41	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
25			Tmel spárovací polyuret. Den Braven PU 50 FC 600ml	kus	22,44	10,05	225,61	0,00	225,61	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
26			Páska těsnící PE 12x4 mm Den Braven	m	6,00	122,00	976,00	0,00	976,00	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
27			Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC 100 mm	kus	6,00	122,00	976,00	0,00	976,00	0,00			RTS / 2017 RTS - poníženo o 8,6%
							Celkem:		44 700,78				

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SoD

Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

Stavební díl		VCP	MNP	Rozdíl
001	Úprava povrchů vnějších	16 994.13	-18 579.08	-1 584.95
002	Konstrukce klempířské	8 729.20	0.00	8 729.20
003	Konstrukce zámečnické	6 135.49	0.00	6 135.49
004	Elektromonáže	2 880.30	0.00	2 880.30
005	Ostatní materiál	1 397.41	-14 560.88	-13 163.47
006	Výplně otvoru	0.00	-326.00	-326.00
007	Malby	0.00	-2 479.03	-2 479.03
008	Nátěry	0.00	-8 783.25	-8 783.25
009	Izolace proti vodě	0.00	-37 803.76	-37 803.76
010	Vzduchotechnika	1 078.52	0.00	1 078.52
011	Vnitřní kanalizace	7 485.73	0.00	7 485.73
012	Proražení otvoru a ost bourací práce	0.00	-5 040.00	-5 040.00
CELKEM MŠ Volgogradská 2613/4		44 700.78	-87 572.00	-42 871.22

Celkem 44 700.78 -87 572.00 -42 871.22

Cena dle původní SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (bez DPH) 3 319 620.63

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH 3 276 749.41

MJO - STAV stavby s.r.o.
 Českobratrská 2227/7
 702 00 OSTRAVA
 IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551