

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 66.22  
P22V00000512

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**FENBAU s.r.o.**

Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

Zastoupený Ing. Lukášem Peterkem, jednatelem

---

IČ: 25815458  
DIČ: CZ25815458  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2950632/0800  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním /živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0279/RMOB-JIH/2226/6 ze dne 22.12.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026/2022 ze dne 1.11.2022.

### Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1168/2022/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

„Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MěOb Ostrava- Jih“	Cena bez DPH [Kč]			DPH ....% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			846 720,10	177 811,22	1 024 531,32
Dodatek č. 1	1 037,20	38 457,79	37 420,59	7 858,32	45 278,91
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>			<b>884 140,69</b>	<b>185 669,54</b>	<b>1 069 810,23</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 3 kalendářní dny na 65 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

**Termín provedení díla** je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 65 kalendářních dnů**.

### Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Ing. Lukáš Peterek**  
jednatel