

Veřejná zakázka č.: VZ 93.21
Identifikátor zakázky: P22V00000019
Číslo smlouvy odboru:
Číslo smlouvy: S/0344/2022/ODK/2

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený [redacted] předseda představenstva
Doručovací adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

IČO: 64610225
DIČ: CZ64610225
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Č. účtu: 107069710/0300
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B vložka 1202

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1124/RMOB-JIH/2226/24 ze dne 29.6.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0344/2022/ODK ze dne 22.4.2022.

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu neprovádění některých prací a realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu, který tvoří přílohou č.1 smlouvy o dílo nutných k dokončení tohoto díla. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0344/2022/ODK:

Čl. III. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odstranění bet. prvků v městském obvodu Ostrava-Jih	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Cena 1. etapy			2 198 637,55	461 713,89	2 660 351,43
Cena 2. etapy			2 451 830,60	514 884,42	2 966 715,03
Původní cena stavby dle SOD			4 650 468,15	976 598,31	5 627 066,46
Dodatek č. 1 k 1. etapě	-145 603,78	418 035,00	272 431,22	57 210,56	329 641,78
Dodatek č. 2 k 2.etapě	-4 031,65	365 955	361 923,35	76 003,90	437 927,25
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a 2			5 284 822,72	1 109 812,77	6 394 635,49

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0344/2022/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Změnový list + položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

předseda představenstva

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: REPLACE - zeleň místo betonu, část Hrabůvka + Zábřeh Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 2
--	--	-------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo S/0344/2022/ODK na realizaci výše uvedené stavby, a Dodatku č. 1 S/0344/2022/ODK/1

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava; zastoupen MO Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 70200 Ostrava

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Přílohy:

- 1) Vyjádření ke změnám
- 2) Rekapitulace rozpočtu
- 3) Položkový rozpočet

Počet paré:

Příjemce

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) Bourané plochy hřišť na ul. Plavecká v místní části Hrabůvka a na ul. Markova v městské části Zábřeh měly 2x vyšší mocnost betonových vrstev oproti smluvnímu rozpočtu. Do víceprací tak byla zahrnuta pol. č.5 v rozsahu dle bouraných výměrníc (1x vrstva betonu navíc), a dále pol. č.1 (zpětný zásyp zeminou), ponížena o cenu osiva a založení trávníku, které již byly obsaženy v původní smluvní položce. Vzhledem k vyšší pracnosti a časové náročnosti prováděných prací, se tato změna projeví na termínu dokončení.

časový vliv na plnění SoD: **nemá vliv**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

-4 031,65

Cena navrhovaných Víceprací
řešeného ZL

365 955,00

Cena Méněprací a Víceprací
řešeného ZL

361 923,35

Celkové náklady stavby dle SOD bez DPH:

Celkové náklady stavby vč. dodatků:

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	PhDr. D. Jeřábek	datum

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny uvedené všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změny stavby".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Název stavby REPLACE - zeleň místo betonu, část Hrabůvka + Zábřeh Název objektu Změnový list č. 2 Název části		JKSO EČO Místo IČ DIČ	
Objednatel Statutární město Ostrava Projektant Zhotovitel OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.			
Rozpočet číslo		Zpracoval Dne	

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v		CZK	
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady	
1 HSV	361 923,35	8 Práce přestav	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00
4	0,00	11	0,00
5 "M"	0,00		
6	0,00		
7 ZRN (ř. 1-6)	361 923,35	12 DN (ř. 8-11)	0,00
20 HZS	0,00	21 Konečná žinnost	0,00
C Náklady na umístění stavby			
		13 Zařízení staveniště	0,00
		14 Mimostav. doprava	0,00
		15 Územní vlivy	0,00
		16 Provozní vlivy	0,00
		17 Ostatní	0,00
		18 NUS z rozpočtu	0,00
		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
		22 Ostatní náklady	0,00

Objednatel		Celkové náklady	
PhDr. Daniel Jefábek		3 Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis		4 10 % 0,00 DPH 0,00	
TDS		5 21 % 361 923,35 DPH 76 003,90	
		6 Cena s DPH (ř. 23-25) 437 927,25	
Zhotovitel		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		7 Dodávky objednatele 0,00	
		8 Klouzavá doložka 0,00	
		9 Zvýhodnění + - 0,00	

Stavba: REPLACE - zeleň místo betonu, část Hrabůvka + Zábřeh
Objekt: Změnový list č. 2
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Datum: 2.6.2023

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

Změna č. 1

Plavecká + Markova

365 955,00

-4 031,65

361 923,35

[illegible]

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	