

Veřejná zakázka č.: VZ 76.22  
Identifikátor zakázky č.: P22V00000586

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 4

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava  
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka  
  
Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**INTOZA s.r.o.**  
Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky  
zastoupený Tomášem Zavadou, jednatelem

---

IČO: 258 732 61  
DIČ: CZ 258 730 61  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 283333410/0300  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 23847

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 4

### Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1276/RMOB-JIH/2226/26 ze dne 10.08.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/1551/2022/INV ze dne 30.01.2023

### Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1551/2023/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

2.

„Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava Bělský Les“	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby podle SOD			16 064 068 Kč
Dodatek č. 1	-2 480 686,13 Kč	3 437 678,76 Kč	956 992,63 Kč
Dodatek č. 2	-796 564,51 Kč	870 367,74 Kč	73 803,23 Kč
Dodatek č. 3	- 515 805,44 Kč	224 432,38 Kč	-291 373,06 Kč
Dodatek č. 4	-152 398,43 Kč	120 150,03 Kč	-32 248,40 Kč
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2, 3 a 4	<b>-3 945 454,51Kč</b>	<b>4 652 628,91 Kč</b>	<b>16 771 242,40 Kč</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu některých změn závazku ( viz. ZL 4 ) ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 1 kalendářní týden na 23 kalendářních týdnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést v průběhu 24 kalendářních týdnů.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce  
příloha č. 2 – Harmonogram prací

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hulváky

**Bc. Martin Bednář, MBA**

starosta obvodu

**Tomáš Závada**

jednatel