

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 26.23  
P23V00000191

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem MBA, starostou

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: **19-9923050277/0100**

KS:

VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**JVAgro Morava s.r.o.**

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupený Dušanem Bolckem (na základě plné moci)

---

IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C,  
vložka 27768.

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1694/RMOB-JIH/2226/32 ze dne 9. 11. 2023 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0714/2023/INV ze dne 26. 6. 2023.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0714/2023/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

| Název stavby   | Cena bez DPH [Kč]    |                                   |                      | DPH 21%<br>[Kč]     | Cena s DPH<br>[Kč]   |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | Neprováděné<br>práce | Dodatečné<br>a/nebo nové<br>práce | Celkem               |                     |                      |
| <b>Celková revitalizace MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina</b> |                      |                                   | <b>11 487 844,54</b> | <b>2 412 447,35</b> | <b>13 900 291,89</b> |
| Dodatek č. 1   | <b>-421 130,93</b>   | <b>2 190 714,80</b>               | <b>1 769 583,87</b>  | <b>371 612,61</b>   | <b>2 141 196,48</b>  |
| Cena díla celkem vč. dodatku<br>č. 1                       |                      |                                   | <b>13 257 428,41</b> | <b>2 784 059,96</b> | <b>16 041 488,37</b> |

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 28 kalendářních dnů na kalendářních dnů:  
**etapa I** – rekonstrukce Pavilonu B - o 14 kalendářních dnů,  
**etapa II** – rekonstrukce Pavilonu C - o 14 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

**Termín provedení díla** je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 234 kalendářních dnů**:

**etapa I** – rekonstrukce Pavilonu B - do 117 kalendářních dnů od zahájení realizace této části díla.

**etapa II** – rekonstrukce Pavilonu C - do 117 kalendářních dnů od zahájení realizace této části díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář MBA**

starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Dušan Bolcek**

(na základě plné moci)