

CELKOVÁ REKAPITULACE

Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků - Na obecní, v k. ú. Hrabůvka

cena dle SoD	2495326,7	524018,607	3019345,307
--------------	-----------	------------	-------------

Objekty změn	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
--------------	--------------	---------	-----------------

ZL č.1 - Změna třídy těžitelnosti zeminy	44 035,74 Kč	9 247,51 Kč	53 283,25 Kč
ZL č.2 - Změna asfaltového koberce a zámkové dlažby	57 086,57 Kč	11 988,18 Kč	69 074,75 Kč
ZL č.3 - Odstranění starých a osazení nových obrubníků	9 262,40 Kč	1 945,10 Kč	11 207,50 Kč

Celkem změna	110 384,71 Kč	23 180,79 Kč	133 565,50 Kč
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

celkem cena po změně	2 605 711,41 Kč	547 199,40 Kč	3 152 910,81 Kč
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

Datum:

za zhotovitele:

za obehdnatele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2017-144	Výstavba víceúčelového hřiště v M.O. OVA-Jih ul. Veverkova-Aviatiků ...	
		ZL1 - Změna třídy těžitelnosti zeminy	
Objednatel:	Statutární město Ostrava	IČO: 00845451	
	Prokešovo náměstí 1803/8	DIČ: CZ0084551	
	729 30 Ostrava		
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o.	IČO: 25562191	
	Mostní 5552	DIČ: CZ25562191	
	760 01 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 035,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 035,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		44 035,74 CZK
Základní DPH	21 %		11 988,18 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			44 035,74 CZK
Cena celkem s DPH			53 283,25 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; text-align: center; margin-top: 5px;">Za zhotovitele</div> </div> <div style="width: 45%;"> _____ <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; text-align: center; margin-top: 5px;">Za objednatele</div> </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	44 035,74	9 247,51	53 283,25	100
ZL 1	Změna zatřídění hornin	0	44 035,74	9 247,51	53 283,25	100
01	Měněpráce	0	-35 836,43	-7 525,65	-43 362,08	-81
02	Vícepráce	0	79 872,17	16 773,16	96 645,33	181
Celkem za stavbu		0	44 035,74	9 247,51	53 283,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 035,74	100
Cena celkem					44 035,74	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2017-144	Výstavba víceúčelového hřiště v M.O. OVA-Jih ul. Veverkova-Aviatiků ...
	ZL2	Změna asfaltového koberce a zámkové dlažby
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava	IČO: 00845451 DIČ: CZ0084551
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Mostní 5552 760 01 Zlín	IČO: 25562191 DIČ: CZ25562191
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		57 086,57
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		57 086,57
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 086,57 CZK
Základní DPH	21 %	11 988,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		57 086,57 CZK
Cena celkem s DPH		69 074,75 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za objednatele </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	57 086,57	11 988,18	69 074,75	100
ZL 2	Změna asfaltového koberce a zámkov	0	57 086,57	11 988,18	69 074,75	100
01	Méněpráce	0	-159 883,20	-33 575,47	-193 458,67	-280
02	Vícepráce	0	216 969,77	45 563,65	262 533,42	380
Celkem za stavbu		0	57 086,57	11 988,18	69 074,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			57 086,57	100
Cena celkem					57 086,57	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2017-144	Výstavba víceúčelového hřiště v M.O. OVA-Jih ul. Veverkova-Aviatiků ...
Objekt:	ZL 3	Vytrhání starých a osazení nových obrubníků
Rozpočet:	01	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava	IČO: 00845451 DIČ: CZ0084551
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Mostní 5552 760 01 Zlín	IČO: 25562191 DIČ: CZ25562191
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		9 262,40
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		9 262,40
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 262,40 CZK
Základní DPH	21 %	1 945,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		9 262,40 CZK
Cena celkem s DPH		11 207,50 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za objednatele </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	9 262,40	1 945,10	11 207,50	100
ZL 3	Vytrhání starých a osazení nových ob	0,00	9 262,40	1 945,10	11 207,50	100
01	Vícepráce	0,00	9 262,40	1 945,10	11 207,50	100
Celkem za stavbu		0,00	9 262,40	1 945,10	11 207,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 472,00	16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 456,00	37
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 334,40	47
Cena celkem					9 262,40	100